

FECHA

LUGAR

CLIENTE

OBRA

Empresa	Email	Integrantes
Contract	mcogorno@contract.com.ar	Mariano Cogorno (MC)
Contract	gramos@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Constructora Santiago (CS)	argniungman@gmail.com	Natalia Iungman (NI)
Constructora Santiago (CS)	argtofegarcia@gmail.com	Fernando García (FG)
Constructora Santiago (CS)	mariajosearanda54@gmail.com	María José Aranda (MJA)
Franclima	fernandeze@speedy.com.ar	Edgardo Fernández (EF)
Prosel	jo@prosel.com.ar	Roberto Bonafine (RB)
QBE (Personal Trainer de QBE)	matiasarla@hotmail.com	Matías Arla (MAR)

TEMAS DEL DÍA:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
11.01.01	MC	12.04.13	Informa: con base sobre el plano de planta del 2º piso que corresponden al sector Gimnasio y que fueron enviados oportunamente por el estudio PM se realizó un ajuste de cotas en el diseño de arquitectura que surgió cuando fue pedido el replanteo por la DDO (sector vestuarios Mujeres) FG informa la resolución de los diferentes niveles a tratar (ver 130403 Minuta #8 ítem 08.02.02) también fueron resueltas consultas de OC – IE - Datos y en consulta conjunta acerca del equipamiento y funcionamiento del Gimnasio al MAR enviado como representante del comitente en temas relacionados a los requerimientos de ejercicio físico y entrenamiento del personal de QBE. . A continuación se detallan las definiciones adoptadas en la reunión y a efectos de liberar la construcción del Gimnasio que a la fecha se encuentra demorada: 1- Se determinaron según las máquinas y accesorios de gimnasio los tomas necesarios, con sus potencias y especificaciones, disposición y detalles constructivos. 2- Disposición de luminarias en sector duchas, determinando tipo, modelo y cantidad de artefactos. Queda pendiente la iluminación de las salas bandejas y artefactos de colgar. 3- Se determinó la posición de televisores, dejando por el momento la estructura y las instalaciones necesarias para la instalación según criterios propios adoptados. 4- Instalaciones necesarias para Máquinas de juegos en sector playroom, determinando el detalle constructivo sobre nichos en el forro de durlock perimetral (espejado). 5- Pisos, niveles, pendientes, detalles de circulación, zócalos, se definieron según criterio de funcionamiento del gimnasio. 6- Detalle de "salida" de pista de Tartan, con su respectivo detalle constructivo (tratando de resolver la interrupción del piso en la llegada a la carpintería) 7- Zócalos sobre carpinterías en fachadas Frente y contrafrente (se determinó un cajón de durlock para la correcta fijación de los tomas). 8- MAR aconseja que las luminarias del sector central del gimnasio, sean dimerizables por lo que se acordó con ADS de Prosel el asesoramiento para la compra de las luminarias específicas.
11.01.02	MC	12.04.13	Solicita a CS y Prosel los respectivos planos en carácter de documento para asentar las definiciones tomadas sobre la OC – IE - Datos y posterior documentación de consulta.
11.01.03	MC	12.04.13	Consulta al estudio con respecto a la iluminación del sector terraza del 2º piso, favor considerar los tiempos y los requerimientos reales para su concreta ejecución.
11.01.04	CS	12.04.13	CS determina los detalles constructivos de los tabiques vidriados de duchas, GR solicita un detalle constructivo para aprobación.
11.02.01	MAR	12.04.13	Comunica que faltan definiciones de juegos del sector terraza (elongadores, maquinas fijas) según proyecto original. Así como los detalles de los cancheros exteriores.

