

CLIENTE:	ENAP SIPETROL
OBRA:	EDIFICIO REPUBLICA - PISO 1°
LUGAR:	TUCUMÁN 1
FECHA:	29 de Enero de 2009



Asistentes	Nombre	E-mail
SIPETROL	Gabriel del Rio (TI)	gabriel.delrio@enapsipetrol.com.ar
	Raul Tejeda (Servicios Compartidos)	raul.tejeda@enapsipetrol.com.ar
CONTRACT	Pedro Farfan	danielcavallo@gmail.com
	Daniel Cavallo	danielcavallo@gmail.com
	Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar
	Fabio Quintana	fquintana@contract.com.ar

1) Se presento la propuesta de los nuevos cambios del lay out al Sr. Raul Tejeda y al Sr. Gabriel del Rio de TI de Enap, para coordinar los trabajos que deberan realizar el personal de TI de Enap para cuando se tengan que realizar las mudanzas internas de equipos de PC, (desarme de las maquinas y rearmado de las mismas en las nuevas ubicaciones según lay out)
Contract entregara el dia lunes 2/02/09 el cronograma con las fechas y descripcion de los trabajos a realizar en cada sector y Enap debera aprobar el mismo.

2) Se coordino una visita al edificio de Alem y Tucuman para ver que elementos conforman la sala de crisis que sera replicada en la sala de reunion chica del 1° piso del Edificio Republica.
La visita se llevo a cabo a las 15 hs del dia 28/01/09 con el Sr. Gabriel del Rio, Sr. Pedro Farfan, Sr. Daniel Cavallo y Sr. Fabio Quintana, donde Gabriel del Rio solicito los trabajos a realizar en la nueva sala de crisis, estos trabajos se realizaran a definir el fin de semana del 7/02/09, tambien se solicito una reunion al Sr. Arturo Gargarella para el dia lunes 02/02/09 para ver los trabajos de la sala de reunion grande. Contract realizara los cableados necesarios para dejar en funcionamiento 2 equipos multifuncion (fax e impresoras), DVD, Plasma, 4 telefonos, y agregara 4 UTP cat 6 y 4 utp para telefonía comun, 4 tomas comunes, 4 tomas para estabilizar, conexionado de UPS exclusiva para sala de crisis, wi fi, 2 luces autonomas y colocacion de 3 relojes.

3) Enap realizara la consulta a IRSA si el grupo electrogeno del edificio funciona los fines de semana o los feriados, de esto dependera si se realiza el conexionado del grupo electrogeno que posee Enap. Si es necesario el conexionado de este equipo habra que ver con IRSA y Enap el lugar de ubicación del mismo. Este equipo alimentaria unicamente la sala de crisis.

4) Gabriel del Rio solicito la colocacion de las trabas anti hurto para las lap top, las cuales Contract no tiene considerada en ningun presupuesto, Solicitamos nos informe TI cuales serian las posiciones y que modelo y sistema requieren para realizar el presupuesto.