

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°22	Reunión de avance de obra	
Fecha	22/05/2013	Hora Inicio:	15:00 Hora Término: 16:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Ingreso Servidor	Se solicita autorizacion para comenzar con las tareas en el servidor, los cuales se realizaran el fin de semana 25/05
Proyecto	Mobiliario	acceso/recepción	Recepcion Etapa 4	Para poder comenzar con los trabajos en el servidor, se trasladara la recepcion hacia la parte de enfrente dentro de la misma area. Se le solciita verificar a cliente que el pto. De red que se encunetra, este operativo
Proyecto	Mobiliario	acceso/recepción	Mobiliario Recepcion	Se aprueba diseño de mobiliario de recepcion con las modificaciones solicitadas. Cliente solciita que caja de seguridad quede en lugar accesible
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Cliente solciita ver la posibilidad de que entrega provisoria se adelante a fines de mes (31/05), por lo menos el sector de las oficinas, dejando fuera el area d ela recepcion.
Proceso	General	General	Adicional N°9	Se revisa Adicional N°9, pidiendo sacar la modificacion de red seca y verificar la partida de marmol, debido a que el tabique se corra de tal forma de dejar la red seca en el hall.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Modificacion Adicional N°9	F. Hormazabal	Modifiar Adicional N°9	27/05/2013

Próxima reunión

Fecha	27/05/2013	Desde:	18:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.