

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 20-03-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicional membrana	04/03/2009	Pablo Castro Cao	Se aguarda la aprobación del presupuesto para la realización de los trabajos.
Piso de madera	18/03/2009	Pablo Castro	Este Sábado 21 iremos a verificar este tema.
MEDRANO			
Puerta de Acceso	16/01/2009	Silvina Ramos	Se envió a Marcelo Manobla las verificaciones de cálculos de la puerta instalada por sobre.
Ajuste del vibrado de la escalera metálica	10/03/2009	Pablo Castro Cao	Se enviaron los informes del cálculo estructural, el cual verifica estructuralmete. Igualmente se incorporará una estructura adicional para evitar la vibración sencible. Estaremos informando a Nextel cuando se realizarán dichos trabajos.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/2008	Claudio Bianco	Trabajo terminado.
Cortinas	19/12/2008	Claudio Bianco	Se estarán colocando el Sábado 21/03
Caída de puerta de acceso al local	15/01/2009	Pablo Castro	Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada,
Cambio de ubicación de termostato	19/01/2009	Cavadini	Se envió el presupuesto, se aguarda la aprobación para la realización de los trabajos.
Filtración en cielorraso 1ºPiso	04/03/2009	Claudio Bianco	Trabajo terminado.
Limpieza de cerraduras	18/03/2009	Pablo Castro	Se realizará este Sábado 21/03/09
QUILMES			
Documentación para licitación	12/03/2009	Claudio Bianco	Se entregará la documentación y pliego para licitar el día 06/04/09
ROSARIO			
Documentación de para Licitación	12/03/2009	Claudio Bianco	La documentación y pliego de licitación se entregará el 31/03/09
SAN ISIDRO			
Permiso de obra	27/01/2009	Silvina Ramos	Aún no contamos con el permiso de obra, aunque nos adelantaron el Nro de expediente.
Estructura	27/02/2009	Contract	Se enviaron los presupuestos de adicionales, nuevos trabajos y demasías y economías por cambio de Layout.
Cambio de Layout	02/03/2009	Claudio Bianco	Aprobado y en ejecución.
CERRITO			
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC