

1 de 1
MINUTA 07- AMC
Redactada por: Ana Korman



FECHA 29/09/15

LUGAR HUMBOLDT 1967

CLIENTE AMC INTERNATIONAL

OBRA Oficinas PB, EP y 3er Piso

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

MARISA PIÑEIRO	AMC	Marisa.Pineiro@latam.amcnetworks.com
RODOLFO GARCIA COSIN	AMC	rodolfo.garcia@iberia.amcnetworks.com
XIMENA TORRES	CONTRACT	xtorres@contract.com.ar
ORIBE CARDOSO	CONTRACT	ocardoso@contract.com.ar
ANA KORMAN	CONTRACT	akorman@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1- TEMA/S A DEFINIR

TEMA	NOTAS	TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
FILTRACIONES	PB – Se comunicó a la administración de la filtración lado Coffe, estamos a la espera de una respuesta SANITARIOS – Se detectó la pérdida de un depósito en mal estado	SANITARIOS – Se cambiará el depósito y se realizarán las reapraciones en tabique y pintura	CONTRACT	05/10/15
ADICIONALES	TERMOTANQUE – Se detectó un termotanque existente en corto. Se proveerá uno nuevo. VINILO DE SEGURIDAD – Se colocará un vinilo de seguridad en todos los frentes vidriados para evitar peligro de rotura de los mismos. CORTINAS – Se enviará propuesta de motorización de cortinas del frente debido a la altura y la dificultad de maniobra de las mismas ADICIONAL ELCTRICIDAD – Contract enviará el presupuesto de los conversado en la minuta del día 24/09/15 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIOR – Se enviará el presupuesto del acondicionamiento de los patios	Se enviará un nuevo presupuesto adicional por los temas tratados en la ultima minuta.	CONTRACT / AMC	05/10/15
RUEDAS DE GOMA	Se sugiere para una mejor protección del piso cemento alisado el cambio de ruedas de las sillas por unas de goma.	CONTRACT enviará propuesta	AMC	05/10/15
FRENTE ACCESO	Se espera la definición de las TV's por parte de AMC para la finalización del revestimiento de cristal extraclear		AMC	05/10/15
MOBILIARIO	A la fecha no se ha podido armar los muebles de PB debido a la falta de piezas	Se duplicarán los esfuerzos de armado y se extenderán los jornales de los electricistas para llegar a cumplir en fecha.	CONTRACT / AMC	05/10/15