

FECHA	10-09-15	LUGAR	Oficinas Compass
CLIENTE	COMPASS	OBRA	NUEVAS OFICINAS COMPASS

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Ignacio Díaz	COMPASS	ignacio.diaz@compass-group.com.ar
María Laura Bilieri	COMPASS	Marialaura.bilieri@hotmail.com.ar
Paula Orlando	CONTRACT	porlando@contract.com.ar
Ricardo Vanarelli	CONTRACT	rvanarelli@contract.com.ar
Jimena Tabernero	CONTRACT	mtabernero@contract.com.ar
Juan Pablo Santilli	CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	• COMEDOR PB • Compass confirmó que se optará por la opción de hacer el contrapiso en el 100% de la superficie del comedor y cocina. • Contract informó que deber actualizar el precio por el contrapiso mencionado ya que se verificó que la altura es mayor a la estimada. • Se hicieron correcciones al proyecto presentado para la cocina considerando los accesos a los depósitos por el costado y no por el frente. • Compass solicitó un piso antideslizante para la cocina (cerro negro). • Compass informó que el guardagigante de la cocina deberá estar construido en acero inoxidable. • Compass solicitó zócalos sanitarios en cocina y de cerámico en comedor. • OFICINAS • El Tabique de la espada de la recepción deberá no tener la costilla central y llevar conexiones eléctricas para una TV • Compass deberá confirmar los tipos de conexiones (voz, datos y tensión) a instalar finalmente en cada puesto de trabajo. • Contract informó que es necesario que el proveedor del equipamiento presente los planos en CAD con el lay-out definitivo y se reúna con la DO para replantearlos en sitio. Todo previo a la aprobación por parte de nuestro proyectista de los mismos considerando la correcta ubicación de las acometidas eléctricas a cada puesto. • Compass solicitó el desmonte del tabique de durlock ubicado en el sector de legales. • Compass solicitó la provisión e instalación de estabilizadores • Compass reclamó el presupuesto por el conexionado a la instalación del grupo electrógeno existente. • Contract informó que es necesario reubicar 6 equipos de aire acondicionado por lo que será incorporado en el detalle de las economías y demás a presentar. • Contract informó que la alfombra a proveer por Compass deberá comenzar a instalarse el 10 de octubre y quedar totalmente instalada el 15 de octubre para poder proceder con la provisión y el armado del equipamiento de los puestos de trabajo. • Contract informó que el equipamiento de los puestos de trabajo a proveer por Compass debe realizarse a más tardar el 14 de octubre y quedar totalmente armado el 25 de octubre para poder dar cumplimiento a las fechas previstas para la mudanza. • Deberá Ajustarse el diseño del baño del CEO para poder disponerse de un depósito a acceder desde el lado exterior hacia el contrafrente. • Compass informó que en pinturerías Prestigio existe una pintura especial que puede utilizarse como pizarrón para tener en cuenta en remplazo de las pizarras de vidrio.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.