

FECHA 23-09-15

LUGAR Oficinas Compass

CLIENTE COMPASS

OBRA NUEVAS OFICINAS COMPASS

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Ignacio Díaz	COMPASS	Ignacio.diaz@compass-group.com.ar
María Laura Bilieri	COMPASS	Marialaura.bilieri@compass-group..com.ar
Estela Díaz Montaña	COMPASS	Estela.diazmontana@compass-group.com.ar
Paula Orlando	CONTRACT	porlando@contract.com.ar
Ricardo Vanarelli	CONTRACT	rvanarelli@contract.com.ar
Jimena Tabernero	CONTRACT	mtabernero@contract.com.ar
Juan Pablo Santilli	CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	• COMEDOR PB • Se le solicitó a Contract presentar muestras de pisos vinílicos y MDF para que Compass lo apruebe. • OFICINAS • Se aprobó la Adenda presentada por Contract por la modificación en el alcance del contrato. • Compass informó que los certificados 1 y 2 deberán facturarse a principios de octubre y se abonarán el 15 de ese mes. • Compass solicitó evaluar opciones para el armado de la oficina del CEO. Considerar Pizarra, mueble de guardado, mesa redonda y escritorio con lateral. • Evaluar opciones del armado de la sala de operaciones, verificar si puede invertirse el armado y la factibilidad de cambiar de lado las canalizaciones para la TV. • Contract recordó las fechas de entregas a cargo de Compass de la alfombra (10 de octubre) y del equipamiento (14 de octubre) para dar cumplimiento en la fecha de entrega de la obra por parte de Contract. • Compass confirmó su elección de luz fría para a iluminación de todas las oficinas. • Compass solicitó la incorporación de piso de goma encastrable para el Data Center. • Se incorporará en el presupuesto de economías y demasías esta última provisión. • Compass informó que sólo el equipamiento de heladeras y freezers de la PB (cocina) deberá estar bajo grupo electrógeno. • Compass solicitó que las bandejas colectoras de agua en el techo del data center deben cubrir todos los caños, incluso aquellos que no están sobre los racks

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.