

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | TECHINT SACI         |
| <b>OBRA:</b>    | Oficinas Techint     |
| <b>LUGAR:</b>   | Av. BELGRANO NO. 327 |
| <b>FECHA:</b>   | MARTES 23-02-10      |



| MINUTA DE REUNIÓN N° 15 |                  |                                                                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes              | Nombre           | E-mail                                                                     |
| TECHINT                 | Gustavo Quintana | <a href="mailto:gquintana@techint.com">gquintana@techint.com</a>           |
|                         | José Luís Capra  | <a href="mailto:jcapra@techint.com">jcapra@techint.com</a>                 |
|                         | Mirta Unger      | <a href="mailto:munger@techint.com">munger@techint.com</a>                 |
| CONTRACT                | Marcelo Abella   | <a href="mailto:mabella@contract.com.ar">mabella@contract.com.ar</a>       |
|                         | Hilda Solórzano  | <a href="mailto:hsolorzano@contract.com.ar">hsolorzano@contract.com.ar</a> |
|                         | Alfredo Chamorro | <a href="mailto:achamorro@contract.com.ar">achamorro@contract.com.ar</a>   |

#### INFORMATIVO PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Techint entregó a Contract, plano de Planta Baja con cambios en área de cocina - y con especificaciones de cerrar el nicho donde ahora se encuentra un mueble de guardado.

Techint solicitó a Contract proyecto para los nuevos muebles de F&C en todos los niveles de las fachadas - Contract evaluará si se realizan en MDF o Durlock, se enviará propuesta para su aprobación.

Techint evaluará en proyecto donde se ubican las heladeras, si las canalizaciones irán sobre piso o en el interior del mueble.

Mirta Unger confirma que en el área de cafetería el zócalo será de madera pintada - similar a los demás pisos.

Techint definirá si la puerta a cafetería en planta baja, llevará sistema de control de acceso.

#### INFORMATIVO PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Contract prepara los siguientes planos de proyecto y detalles solicitados por Techint.

- Plano de detalle de unión entre carpintería y cielorraso en 1° piso.
- Detalle de baranda de 1° piso.
- Proyecto de muebles de F&C en fachada y contra fachada de Durlock con cubierta de MDF.

#### MUESTRAS

Mirta Unger de Techint, solicitó 4 muestras de las siguientes claves 7035, 7036, 6105 y 6106 en la marca sherwin williams para el muro de Planta Baja medianera a Balcarce. Contract preparará las muestras para definición.

#### SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Techint informó a contract que se tendrán 4 equipos en Planta Baja, 3 en área de cafetería y 1 en palier de doble altura.

#### INFORMATIVO

Mirta Unger de Techint, elegirá el modelo del soporte para pantalla de 42" en área de cafetería, y enviará a Contract especificaciones de refuerzos para su colocación.

#### RECEPCIÓN PLANTA BAJA

Contract prepara los trabajos de pulido en piso de mármol negro de palier en doble altura y área de recepción para este sábado 27/02. Se confirmará la programación de estos trabajos.

#### INFORMATIVO

Techint confirma el día de hoy la mudanza para liberar los pisos 7, 6 y 5 - en el piso 8, el Ing. Quintana el día de hoy dio la confirmación para poder iniciar el desmantelamiento total del piso, quedando pendiente el privado frente a área de ascensores.

#### CIELORRASO PISO 6

Techint mostró a Contract croquis con la modulación en "L" para los cajones de cielorraso en área de Server será de 0.35 cm. Techint enviará el plano con el detalle para poder continuar con la estructura de Durlock en esta área.

Techint solicitó un relevamiento con la ubicación actual de los artefactos de iluminación existentes - dependiendo del relevamiento se valorará si se reutilizan.

#### VEREDA

Techint solicitó los trabajos adicionales de excavación en donde se ubican los caños pluviales contra la fachada, para verificar si existe filtraciones de agua hacia el sub suelo 1.

Techint confirmó los nuevos trabajos, para la reparación del caño pluvial que se encuentra picado - se hará un parche de membrana adhesiva en esta zona. Contract informa que estos trabajos hacen que la vereda pierda la garantía en esta área.

#### ILUMINACIÓN PLANTA TIPO

Mirta Unger de Techint, confirma que se dejarán los huecos en cielorraso (Privado en fachada de Belgrano - medianera a Balcarce) conforme lo indica el plano. Techint informará si se realizarán los trabajos adicionales de modificación en piso 9 y 10 en esta misma área.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | TECHINT SACI         |
| <b>OBRA:</b>    | Oficinas Techint     |
| <b>LUGAR:</b>   | Av. BELGRANO NO. 327 |
| <b>FECHA:</b>   | MARTES 23-02-10      |



| MINUTA DE REUNIÓN N° 15 |                  |                                                                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes              | Nombre           | E-mail                                                                     |
| TECHINT                 | Gustavo Quintana | <a href="mailto:gquintana@techint.com">gquintana@techint.com</a>           |
|                         | José Luís Capra  | <a href="mailto:jcapra@techint.com">jcapra@techint.com</a>                 |
|                         | Mirta Unger      | <a href="mailto:munger@techint.com">munger@techint.com</a>                 |
| CONTRACT                | Marcelo Abella   | <a href="mailto:mabella@contract.com.ar">mabella@contract.com.ar</a>       |
|                         | Hilda Solórzano  | <a href="mailto:hsolorzano@contract.com.ar">hsolorzano@contract.com.ar</a> |
|                         | Alfredo Chamorro | <a href="mailto:achamorro@contract.com.ar">achamorro@contract.com.ar</a>   |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.