

CLIENTE:	ENERGY CONSULTING SERVICES
OBRA:	REMODELACIÓN DE OFICINAS
LUGAR:	BOUCHARD 710, SEMI PISO 8° Y PISO 9°
FECHA:	05/05/2010



MINUTA DE REUNIÓN		
Asistentes	E-mail	
Carlos Canosa	ENERGY CONSULTING SERVICES S.A..	carlos.canosa@ecs.com.ar
Marcelo Garaffa	ENERGY CONSULTING SERVICES S.A..	marcelo.garaffa@ecs.com.ar
Adalberto Aquino	ENERGY CONSULTING SERVICES S.A..	Aaquino@NAA.COM.AR
Alejandro Avatte	CONTRACT	aavatte@contract.com.ar
Alberto Barrero	LOGICALIS	Alberto.BARRERO@LA.LOGICALIS.COM
Desarrollo de temas:		
Energy define el color de la pared de la cafetería del 9° piso. La pared que contiene la TV se pintará de color naranja fiesta.		
Se suspende momentáneamente el alfombrado de tres de los locales correspondientes al piso 8° por modificaciones en la instalación bajo piso técnico		
Energy solicita un nuevo toma de servicio en sector Norandino piso 9°, el cual se considera como "trabajo adicional"		
Energy solicita a Logicalis el cableado de un cable UTP para instalar pulsador de salida en ambas puertas de acceso de los pisos 8° y 9°		
Energy solicita a personal de Viditec que para el jueves 13 de mayo se encuentre realizado el cableado VGA correspondiente a la cafetería del 9°, ya que el día viernes se colocará el piso flotante de madera y ya no se podrá acceder bajo piso		
Energy solicita el desplazamiento de 18 periscopios ubicados en el piso 9° por cambios de layout. Dicho desplazamiento será de una placa de piso técnico (60cm) en dirección a la recepción del mismo piso		
Logicalis solicita confirmar la posición de los periscopios correspondientes al 9° piso		
Energy confirma nuevas posiciones de periscopios y cajas Akerman del privado principal piso 8°		
Queda pendiente la aprobación de la posición definitiva y sentido de orientación de la totalidad de los periscopios tanto del piso 8° como 9° por arte de Adalberto Aquino		
Energy debe realizar la aprobación de los diseños de los ploteos vinílico el día viernes al mediodía, caso contrario la entrega de dicho trabajo no podrá cumplirse		
Contract solicita de forma urgente a Energy que resuelvan el suministro eléctrico definitivo para el 10 de mayo a mas tardar, caso contrario las pruebas necesarias previas a la inauguración de las oficinas no podrán realizarse en tiempo y forma. A su vez, de no poder realizar las pruebas a tiempo en las nuevas instalaciones realizadas bajo piso, de existir algún problema o incidencia, habrá que levantar piso técnico, alfombras, etc, con la consiguiente demora y sobrecostos que ello represente.		
Energy solicita a Contract la cotización de un sistema de extinción FM 200 para el Server y cuarto de cableado		
Acciones a seguir		
CONTRACT realizará las cotizaciones adicionales de las tareas identificadas como "trabajo adicional"		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		