

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	12/05/2010
FECHA MINUTA:	12/05/2010



MINUTA DE REUNIÓN Nº 13

Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli María de la Paz Gómez Valentina Supán	rvanarelli@contract.com.ar mgomez@contract.com.ar vsupan@contract.com.ar
PODESTA	Alvaro Luzuriaga Pedro Podestá	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar plpodesta@pedropodesta.com.ar

Desarrollo de temas:

TEMAS CON PODESTA

AIRE ACONDICIONADO: PODESTA hoy nos confirmará la nueva fecha de entrega de los difusores. Se coordina para el próximo viernes 14/05 la reunión entre las empresas proveedoras para validar la garantía de los equipos. Se solicita que el proveedor de CONTRACT envíe un informe indicando como se realizarán las conexiones.

DETECTORES DE HUMO: Se requiere la provisión de 5 detectores adicionales según el lay out. Se indica a PODESTA, en acuerdo con NATURA, que la provisión la realice la misma empresa que intervino en el edificio.

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES: PODESTA solicita que con antelación, demos aviso del día y hora de los movimientos a realizar.

RETIRO DE BASURA: Se indica dejar la basura en bolsas de consorcio cerradas en el sector interno designado a la basura, que da a las calles Río de Janeiro y Corrientes.

PANELES DESLIZANTES DECIBEL: CONTRACT indica el procedimiento de izaje que se realizara para subir los paneles hacia el piso 2. PODESTA sugiere indicar el movimiento a realizar mediante un informe, junto con la fecha de realización del mismo.

TEMAS CON NATURA

UPS: Se indica a NATURA que el proveedor de la UPS solicita la instalación de un equipo de aire acondicionado de 2250 frigorías. Se realizara una cotización del mismo para enviar a Natura. Además el proveedor indica que no desembalarán ni posicionarán el equipo.

MUEBLES DE LÍNEA: CONTRACT indica que el proveedor de muebles de línea no esta cumpliendo con los plazos pactados inicialmente. Ya que la entrega de los materiales se realizo el día martes y miércoles inclusive, y el armado de los mismos comenzó hoy. Según una conversación entre Gisela y el proveedor cumplirán con la fecha programada, siendo el día viernes 14/05. El proveedor estará instalando regatones provisorios en los puestos de trabajo, ya que los definitivos se colocaran en una fecha a confirmar.

MULTIMEDIA: Se indica que se reutilizaran los pedestales existentes en las oficinas actuales de Natura. Esta instalación deberá ir conectada al server de Latam.

REVISTAS: NATURA informa que realizara la entrega de las revistas el día lunes 17 de mayo.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.