

CLIENTE: EMDERSA / EDÉN
PROYECTO: NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas Contract
FECHA: 08/06/2010



MINUTA N° 7

Asistentes	Nombre	E-mail
POR EMDERSA / EDÉN	Pablo García	pablo.garcia@edensa.com.ar
	Epifanio Corradini	ecorradini.edesa@emdersa.com.ar
POR CONTRACT	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

En la reunión mantenida se definió lo siguiente:

- . En la fecha en que se mude EMDERSA (18 de julio), no estará realizada la interconexión de los servers de cada piso.
- . En el presupuesto aprobado no se contemplan la provisión de los racks ni el equipamiento de los mismos, ya que es un ítem Opcional, por lo cual EMDERSA y EDEN deberán realizar las correspondientes compras.
- . Como se indicara en el e mail con fecha 07/06 la entrega del piso 9 (EMDERSA) se puede realizar el 18 de julio, pero sin la provisión e instalación de los vinilos y frentes vidriados, debido a los plazos de fabricación y entrega de éstos últimos.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS:

- 08/06/10:** CONTRACT enviara las correspondientes facturas por el anticipo (40%) a ambas empresas.
 EMDERSA Y EDEN enviarán las OC en borrador.
 CONTRACT con el número de la OC solicitará las pólizas de caución.
- 09/06/10:** CONTRACT entregará las pólizas de caución.
- 09/06/10:** EMDERSA y EDEN harán efectivo los pagos mediante transferencia bancaria.
- 14/06/10:** Comienzo contractual de obra.
- 18/07/10:** Entrega del PISO 9.
- 16/08/10:** Entrega de los PISOS 10, 13 Y 14.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.