

Cliente: MERCK SERONO
Obra: Edificio Panamericana Plaza
Fecha: 07/07/08
Referencia: Obra server



Atención: Sr. Leonardo Delgado

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	EQUIPAMIENTO					
	Reordenamiento de Racks y obra Server, incluye: 1 Caja utp Cat 6 Systimax, 1 Patchpanel cat 6 Systimax, 12 Patchcord 3 FT cat 6 Systimax, 12 Patchcord 7 ft cat 6 Systimax, 1 Canal de tensión 10 tomas, 10mt Multipar 25prs, 1 Patchpanel cat 5e Systimax, 12 patchcords 7 ft cat 5e Systimax, 3 Ordenadores horiz, 10mts sintenax 3x2,5, Precintos, velcro.		1,00	U	\$ 4.101,34	\$ 4.101,34
Subtotal EQUIPAMIENTO						\$ 4.101,34
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
2,01	Gastos Generales y Beneficio		1,00	GL	\$ 450,00	\$ 450,00
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$ 450,00

Total Presupuesto **\$ 4.551,34**

Referencias:

Plazo de Entrega: A coordinar

Forma de Pago:

50% Anticipo
 40% Según Avance de Obra
 10% Contra Entrega

Notas:

- Estos precios no incluyen IVA
- La intervención es solamente en los ítems listados en este

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT