

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7235A- Recsa OL1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 10	Reunion de avance de obra			
Fecha	04-06-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Cristian Valdivia, Ignacia Barros
-------------	-----------------------------------

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Adicionales de Obra	Cliente aprueba adicional 5 y 7 , de este último la DDOO queda sujeta a revisión post entrega de trabajos. Ver descuento si no excede plazo oficial de obra. Enviar presupuesto adicional 6 por sillas de coffe y 2 mesas laterales.
Proceso	Clima	General	Pruebas de clima	Enviar al cliente antecedentes por intervención de refrigerantes en instalaciones de clima. Argumentar respoinsabilidad del edificio.
Proceso	General	General	Avance de obra	- Instalacion de cielo - Instalacion de luminaria - Avance en isntalación de mobiliario. - Instalación de muebles especiales - Instalación de puertas.
				- AVANCE
Proyecto	General	General	Modelos de pantallas led	Cliente aprueba modelos de pantallas para salas de reunión. 3 unidades según ppto de obra
Proceso	General	General	Compra Refrigerador	Cliente deja en evaluación modelo de refrigerador. Consultar por definición 05-06-13.
Proceso	General	General	Entrega de Obra	Por reparaciones de filtraciones en el edificio se acuerda con cliente entregar la obra el día 14 de junio. Se extiende plazo a 2 días habiles mas.
Proceso	General	General	Clima y reparaciones.	Cliente solicita gestion de Claudio Zuñiga con Sr. Alday por tema de refrigerantes de clima y Reparaciones por filtraciones.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	11-06-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.