

FECHA 19/12/13

LUGAR Tucumán 117 piso 7 - C.A.B.A.

CLIENTE BTG

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
BTG BTG CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT	enoki@roccovidalp.com Paula@roccovidalp.com jsantilli@contract.com.ar mtolosa@contract.com.ar lboggiatto@contract.com.ar ngrau@contract.com.ar msperanza@contract.com.ar	Douglas Enoki Paula Giannotti Juan Pablo Santilli Martín Tolosa Leandro Boggiatto Natalia Grau María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
MEDIDOR	El piso a alquilar no cuenta con medidor; se debe iniciar el trámite con el contrato de alquiler y la constancia de habilitación comercial en curso. Demora entre 60/90 días.
FECHAS HÍTOS	- Entre el 06/01 y 10/01: aprobación de BTG - Entre el 13/01 y 17/01: inicio de obra
DATA CENTER / CORRIENTES DÉBILES / INST. ELÉCTRICA	- Contract confirmará el retiro de losa de hormigón y colocación de piso técnico - Contemplar la instalación para extinción de incendio: FM200, en data center. - Contemplar provisión e instalación de UPS con una hora y media de reserva a plena carga. - El 100% de los tomas de los puestos de trabajo serán estabilizados. - Proveedor: TELECOM - Racks: systimax 8 tomas estabilizados por puesto - Control de Acceso: una única tarjeta para el edificio y las oficinas. - BTG deberá definir qué tipo de equipamiento, (características técnicas), de CCTV y CA para definir los costos. - El sistema de incendio y la central debe ser compatible con la existente en el edificio.

	Deberá canalizarse con dos caños de chapa galvanizada de dos pulgadas desde el subsuelo hasta el data center para llevar las fibras ópticas.
SOLADOS	<u>ALFOMBRAS:</u> - Alfombra modular DESSO – modelo Verso 9504 - Alfombra modular – modelo Transparent 62486 azul - Alfombra modular – modelo Transparent &2560 gris - Alfombra modular – modelo Diffuse 75500 - Alfombra modular MILLIKEN – modelo Mix it Up/ Team Up, color Grey Array <u>PISOS:</u> - Porcelanato gris <u>ZÓCALOS:</u> - Zócalo de alfombra: en PVC – h. 7cm - Zócalo de porcelanato: en porcelanato – h. 7cm <u>SANITARIOS:</u> - BTG deberá definir si se cambia el piso existente en los sanitarios.
LOGO	Logo Corpóreo en hall de recepción, acero inoxidable e iluminación de cielorraso a logo.
TABIQUERÍA	- En oficinas: revestimiento Vescom - Coffee: pintado
CARPINTERÍAS	Carpinterías de cristal, doble vidrio, acústicas. A definir: con puerta de cristal o puerta placa de madera.
MADERA	Madera <u>CUMARU NATURAL</u> para: mesa de reuniones, escritorios y recepción.
CRISTAL BLANCO	De piso a techo a colocar en salas de reuniones.
CIELORRASO E ILUMINACIÓN	A utilizar lo existente.



MESADAS	• Sanitarios: pulido negro • Coffee: con brillo
CORTINAS	Hunter Douglas: • Black out y traslúcidas
VARIOS	• Camino crítico: medidor • Inauguración: 30/03/2014 : BTG confirmará fecha prevista de inauguración • Mobiliario: se requieren tres cotizaciones • Alfombra: se requiere tres presupuesto
MOBILIARIO / SILLAS	Se visitó showroom Interieur Forma. BTG enviará imágenes referenciales de las tipologías de mobiliario; Contract cotizará y propondrá una línea de mobiliario que mejor se ajuste a las necesidades de BTG. Ya han sido compradas por BTG en Brasil. Contract recomienza verificar el ingreso en Argentina

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.