

MINUTA DE REUNION

OBRA:	EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES	Fecha de Inicio de Obra		Fecha de Fin de Obra		Tiempo Restante de Obra		REUNION N°: 10			
		mié, 28/05/14		dom, 28/09/14		89 / 123		mar, 01/07/2014			
PRESENTE:											
	DA	DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.]			JA	JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.]		✓	CC	CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.]	
✓	JR	JULIANA RIZZONE [CEM]		✓	EM	EDUARDO MARIANI [CEM]		✓	RZ	RAUL ZEJAN [CEM]	
✓	RV	RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]		✓	AK	ANA KORMAN [CONTRACT.]		✓	AM	ANDREA MAFAUAD [CONTRACT.]	
✓	DB	DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]		✓	JJB	JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]		✓	EA	EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]	
	NA	NAZARENO AREAL [FUEGO RED]			LL	LUCAS LOPEZ [FUEGO RED]		✓	MF	MARIANO FARBER [EMECRA]	
	VB	VALERIA BERRA [CONTRACT.]		✓	JC	JORGE CARDOZO [FUEGO RED]		✓	DS	DANIEL STRUC [CEM]	
	CF	CLAUDIO FUOMO [FUEGO RED]									

Nro	TEMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
10.1	OBRA - SEGURIDAD	CONTRACT INFORMA QUE DENTRO DE LA PRÓXIMA SEMANA REALIZARÁ EL CIERRE DE LAS PUERTAS DE LOS ASCENSORES PRINCIPALES.	CONTRACT
10.2	PLAN DE TRABAJOS	CONTRACT CONFIRMA QUE FALTAN FUEGORED Y EMECRA. FUEGORED ACEPTA JUNTARSE CON CONTRACT Y LO HACE DESPUÉS DE LA REUNIÓN PARA SU COORDINACIÓN. CONTRACT ENVÍA NUEVO PLAN DE TRABAJOS DURANTE EL DÍA. EMECRA REVISARÁ EL PLAN DE TRABAJOS PARA ADAPTARSE A EL.	CONTRACT / FUEGORED / EMECRA
10.3	PLAN DE TRABAJOS	CONTRACT MUESTRA EL PLAN DE TRABAJOS	
10.4	PLAN DE TRABAJOS	CONTRACT INFORMA QUE ESTARÁ FINALIZADA LA DEMOLICIÓN ESTA SEMANA. CONFIRMA QUE YA VIÓ CON FUEGORED, Y ESTE CONFIRMA, LOS LUGARES DE PASE QUE NECESITA EN PAREDES.	CONTRACT
10.5	PLAN DE TRABAJOS	FUEGORED INFORMA ESTÁ TRABAJANDO CON LA CAÑERÍA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO EN EL PISO 10 Y ESPERA PODER TERMINAR CON EL PISO 11 DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA. INFORMA QUE LA CAÑERÍA DE HIDRANTES SE REALIZARÁ DESDE LOS PUNTOS DE USO HASTA LA MONTANTE Y REALIZARÁ UN CORTE, QUE PROGRAMARÁ PARA COORDINAR JUNTO CON EL CONSORCIO DONDE UNIRÁ LA INSTALACIÓN NUEVA CON LA EXISTENTE.	
10.6	OBRA	CEM INFORMA QUE ESTARÁ LLEGANDO MATERIALES EL DÍA DE LA FECHA Y EL 27. CONTRACT SOLICITA QUE TODOS PUEDAN AVISAR SUS DÍAS DE LLEGADA DE MATERIALES PARA COORDINAR EL USO DEL ASCENSOR JUNTO CON EL CONSORCIO.	
10.7	OBRA	LA GERENCIA LE SOLICITA HACER A CEM EL AJUSTE FINAL DE LA ILUMINACIÓN CON EL ÚLTIMO PLANO ENVIADO POR CONTRACT DE CIELORASO.	CEM
10.8	OBRA	CONTRACT INFORMA QUE QUEDÓ SOLUCIONADO EL PROBLEMA EN EL CORTE DE AGUA Y QUE SIGUE EN FECHA SU EJECUCIÓN.	
10.9	OBRA	CEM SOLICITA PODER TENER UNA REUNIÓN CON EL JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBAJADA Y EL CONSORCIO PARA VER EL SISTEMA DE ANULACIÓN DEL ASCENSOR. LA GERENCIA COORDINARÁ CON LA EMBAJADA.	RyA / CEM
10.10	OBRA	CONTRACT INFORMA QUE EL DÍA JUEVES 4/7 SE REALIZARÁ EL SOLDADO DE LOS CAÑOS DE FANCOIL, ELLO PERMITIRÁ REALIZAR EL LLENADO DE CARPETA EN LA FAJA PERIMETRAL DE LOS PISOS.	
10.11	OBRA	CONTRACT INFORMA QUE LA COLOCACIÓN DE DURLOCK COMIENZA DURANTE ESTA SEMANA.	
10.12	OBRA	SE CONSENSUA CON CONTRACT Y CEM CÓMO SE HARÁN LOS CANALETEADS Y UBICACIONES DE LOS TOMAS TIPO K Y LAS TECLAS Y TOMAS AL LADO DE LAS PUERTAS. EMECRA INFORMA QUE DADO QUE SON CON DISPLAY GRÁFICO LOS TERMOSTATOS Y QUE EL SENSADO SE REALIZA EN LOS EQUIPOS RECOMIENDA SU UBICACIÓN A UNA ALTURA DE 1,5m DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. CEM REALIZARÁ LOS DETALLES DE LOS MISMOS.	CONTRACT / CEM / EMECRA
10.13	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE DADAS LAS SITUACIONES DE CERRAMIENTO DE LOCALES PODRÍA EVITAR LA COLOCACIÓN DE CONDUCTOS QUE GUÍAN LA TOMA DEL AIRE DEL INTERIOR DEL LOCAL. LA GERENCIA SOLICITA QUE ENVIE PROPUESTA EN EL DÍA DE LA FECHA PARA SER CONSIDERADA CON LA EMBAJADA. A SU VEZ SOLICITA A FUEGORED TOMAR ESTE PLANO PARA PROYECTAR LA UBICACIÓN DE SUS DETECTORES.	RyA / EMECRA / FUEGORED
10.14	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT INFORMA QUE ESTÁ REALIZANDO LOS AJUSTES SOLICITADOS DURANTE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CON JAVIER JARAK PARA SER PRESENTADOS.	CONTRACT

Proxima reunión:

martes, 08/07/14

10,00 Hr EN OFICINA TÉCNICA EN OBRA

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.