

1 de 1
MINUTA 04- AMC
Redactada por: Ana Korman



FECHA 28/07/15

LUGAR HUMBOLDT 1967

CLIENTE AMC INTERNATIONAL

OBRA Oficinas PB, EP y 3er Piso

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
MARISA PIÑEIRO	AMC	Marisa.Pineiro@latam.amcnetworks.com
RODOLFO GARCIA COSIN	AMC	rodolfo.garcia@iberia.amcnetworks.com
XIMENA TORRES	CONTRACT	xtorres@contract.com.ar
ORIBE CARDOSO	CONTRACT	ocardoso@contract.com.ar
ANA KORMAN	CONTRACT	akorman@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1- TEMA/S A DEFINIR

TEMA	NOTAS	TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
PB - CONDUCTOS	AMC Aprueba el layout presentado con la nueva distribución por conducto existente.			28/07/15
PB + EP - SOLADOS	AMC informa que se continuará con el alisado de cemento según proyecto original (gris oscuro). Se descarta alfombra. Se presentaron muestras de maderas para deck (lapacho y rostrata) AMC solicita nuevas muestras y alternativas con sus diferencias en los costos	CONTRACT presentará nuevas muestras		04/08/15
PB - LAYOUT	AMC sugiere una nueva propuesta en PB incluyendo demolición de sanitarios y ampliación de coffe.	CONTRACT estudia y envía la propuesta. Se propone una nueva distribución de acceso a escalera CONTRACT solicitará al edificio el permiso de demolición en baños de servicio.	CONTRACT	04/08/15
3P - CRONOGRAMA	CONTRACT presentó propuesta de etapas en la obra del 3º piso. AMC solicita la provisión de conectividad para TV de 70" en el área de operaciones.	CONTRACT realizará cronograma y plano con las etapas propuestas para su validación	CONTRACT	04/08/15
PB – EQ. COCINA	CONTRACT solicita un detalle del equipamiento de cocina para proyectar el espacio con medidas (microondas, heladeras, cafeteras)	AMC enviará información para detalle de mueble, instalación eléctrica y sanitaria	AMC	04/08/15
PB - DATA CENTER	AMC proveerá una UPS de 30KVA de 90x90cm CONTRACT proveerá Tres (3) racks. Se llegará con RJ para telefonía. Se trabajará con dos fases de distribución	CONTRACT solicita el tipo de cable de RJ	AMC / CONTRACT	04/08/15
PUESTOS	El requerimiento de cada puesto se define en: 2 tomas de tensión común + 2 tomas estabilizados + RJ (coaxil).	CONTRACT solicita información de cantidad de cables coaxiales por puesto o si llevará derivadores . De esta manera se preverá la canalización. Se enviará plano de tensiones débiles para indicar WiFi y cámaras a definir por AMC.	AMC / CONTRACT	04/08/15
SEÑALIZACION	CONTRACT informa que la señalización para las vigas y elementos fuera de lo reglamentario deberán ser negro y amarillo	Según norma: <i>IRAM 10.005 Colores y Señales de Seguridad</i>	CONTRACT	