



Ximena Torres <xtorres@contract.com.ar>

Re: Nufarm Coordinación

1 mensaje

Juan Ignacio Passera <jpassera@contract.com.ar>

2 de enero de 2014, 18:41

Para: direcciontecnica@invema.com.ar

CC: Ximena Torres <xtorres@contract.com.ar>, Gustavo Mirabal <gustavo.mirabal@gmail.com>, Alejandro Mariani <amariani@contract.com.ar>

Son gabinetes separados.

El de tensión común dentro del coffee y el de tensión estabilizada dentro del data center.

Saludos,

El ene 2, 2014 6:31 PM, <direcciontecnica@invema.com.ar> escribió:

Juan, te hago una consulta, los tableros seccionales 1 y 2 tienen gabinete separado o están incorporados al gabinete del tablero existente??

Saludos

--- Mensaje original ---

De: Juan Ignacio Passera <jpassera@contract.com.ar>

Fecha: Jueves, Enero 2, 2014 2:15 pm

Asunto: Re: Nufarm Coordinación

Luis,

Te adjunto el unifilar y la planilla de cargas con un factor de simultaneidad de 0.7 - Esto último es para confirmar que no se superan los 15kva.

Te pido que me confirmes la intervención a tablero para iniciar esa tarea.

Por otro lado, sigo a la espera de las fechas de los trabajos pendientes anteriormente. El 10 de enero alfombró y necesito revolver antes lo que estaría faltando.

Espero tu respuesta,

Saludos

Juan Ignacio Passera

Director de Obra

jpassera@contract.com.ar



Tucumán 117 - Piso 7º
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4516-0722
www.contract.com.ar

Una empresa
socio del grupo



Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico - conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

El 30 de diciembre de 2013, 16:08, <direcciontecnica@invema.com.ar> escribió:

Lo coordinamos con Gustavo y te confirmo, buen año.

Saludos

Luis

----- Mensaje original -----

De: Juan Ignacio Passera <jpassera@contract.com.ar>

Fecha: Lunes, Diciembre 30, 2013 3:41 pm

Asunto: Re: Nufarm Coordinación

> Luis,

>

> Estoy a la espera de que me envíen el unifilar definitivo para que

> no haya

> ninguna duda. De todas maneras, te adelanto que no se va a

> modificar nada

> de lo que alimenta le energía de emergencia. De hecho, se va a

> intervenir de manera similar al piso 20.

>

> El termotanque lo probamos y de momento no presento ninguna pérdida de

> agua. Mañana estaremos ubicándolo en el coffe.

>

> No te olvides de responder el anterior mail confirmando cuando estarán

> realizando las tareas que faltan.

>

> Saludos,

>

>

> *Juan Ignacio Passera* Director de Obrajpassera@contract.com.ar

> Tucumán 117

> - Piso 7º

> Buenos Aires - Argentina

> Tel/Fax: +54 11 4516-0722

> *www.contract.com.ar* <<http://www.contract.com.ar/>> Una empresa

> socia del grupo Por favor, considere el medio ambiente antes de

> imprimir este e-mail.

> -----

> Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del

> destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber

> recibido esta

> comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios

> consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico -

> conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el

> remitente. Muchas

> gracias.

>

>

>

>

> El 30 de diciembre de 2013, 15:27,
> <direcciontecnica@invema.com.ar> escribió:
> > Hola Juan, te consulto como quedo el tema del tablero eléctrico,
> ya que no
> > hemos recibido la documentación solicitada para analizar las
> mejoras en el
> > mismo y el cambio de ubicación del termotanque con la
> comprobación de
> > pérdida las cuales entiendo serían necesarias ejecutar antes de
> cerrar los
> > cielorrasos. Espero tus comentarios.
> > Saludos
> > Luis
> >
> >
> > ---- Mensaje original ----
> > De: Juan Ignacio Passera <jpassera@contract.com.ar>
> > Fecha: Lunes, Diciembre 30, 2013 11:13 am
> > Asunto: Nufarm Coordinación
> >
> > > Gustavo,
> > >
> > > La obra ya estaría en condiciones para que puedan proveer los
> > > artefactos de
> > > iluminación y la colocación de las placas del desmontable.
> > >
> > > Lo que estaría quedando pendiente sería:
> > >
> > > - Modificación cañería de incendio - Levantar el nivel para la
> > > correctacolocación de placas de desmontable.
> > >
> > > - Corregir rociador en hall baños
> > >
> > > - Reparar antepechos de durlock
> > >
> > > - Colocación de barrales y grifería en baños
> > >
> > > - Corregir nivel del cielorraso
> > >
> > > Por otro lado, sobran varias cajas de perfiles de cielorraso y
> > > bloques de
> > > yeso. Necesitaría que lo puedan retirar o si son sobrantes y no
> > > tienen> > utilidad puedo aprovechar el próximo volquete y
> > > retirarlos junto a los
> > > escombros.
> > >
> > > El 10 de enero estaría colocando la alfombra. Necesitaría que
> > > si o
> > > si la
> > > tarea de la cañería de incendio pueda estar hecha ya que una vez
> > > colocadala alfombra esta se puede dañar.
> > >
> > > Saludos,
> > >
> > > *Juan Ignacio Passera* Director de Obrajpassera@contract.com.ar
> > > Tucumán 117
> > > - Piso 7º
> > > Buenos Aires - Argentina
> > > Tel/Fax: +54 11 4516-0722
> > > *www.contract.com.ar* <<http://www.contract.com.ar>> Una empresa
> > > socia del grupo Por favor, considere el medio ambiente antes de

> > > imprimireste e-mail.

> > > _____

> > > Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del

> > > destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber

> > > recibido esta

> > > comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios

> > > consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico -

> > > conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el

> > > remitente. Muchas

> > > gracias.

> > >

> >

> >

>