

ANDRADE GUTIERREZ

obra: -Edificio Intecons

MINUTA DE REUNION N1

p/AG. :Ezequiel Zingoni, Gisell Asenjo y Marcelo Pepe

p/ CONTRACT: arqt Silvina Ramos, Alejandro Mariani

Reunión: en Contract

Fecha: 24/08/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **GENERALES**

- Se presentó el layout modificado según las últimas observaciones.
- AG solicitó que la sala al lado de la sala de recepción sea para 6 personas.
- AG pidió que se eliminara la sala de reuniones sobre el acceso a los sanitarios.
- Contract sugirió que el coffee break se coloque a la salida de los sanitarios para evitar que se circule con alimentos por el resto de la oficina. Por ahora AG no tomará ninguna decisión al respecto.
- Nos estaríamos reuniendo con AG, cuando ellos lo dispongan, para ver folletería de mobiliario.
- La obra podría comenzarse el día 1/09/10.
- Contract realizará un cronograma de obra y otro de definiciones necesarias a tomar.
- Se establece que una de las definiciones prioritarias a realizar es la definición del equipamiento a comprar y la alfombra.
- Contract solicitará cotizaciones de mobiliario.
- Se recordó a AG la necesidad de solicitar con tiempo los servicios necesarios.
- El responsable de sistemas, Marcelo Pepe, nos indicó que tuviéramos en cuenta los siguientes puntos:
 - Instalación de cableado estructurado será Cat. 5E AMP.
 - Se deberá dejar el 40% libre del pisoducto.
 - En el Server se colocará un A°A° de back up.
 - El RACK a colocar en el Server tiene una base de 1.05m x 0.65m y puede tener sólo 3 lados de acceso.
 - Se deberá contemplar puestos para 2 multifunción en las cabeceras de los guardados de los puestos operativos.
 - En las salas de reuniones se colocarán dos periscopios.
 - En la sala de multimedia se deberá tener en cuenta además de la cañería vacía para multimedia, cañería para la posterior colocación de audio.
 - También se deberá colocar un puesto de trabajo en la mesa de reuniones de dirección.
 - Se deberán colocar dos puestos de access point.

- Para el control de acceso se cotizará cañería vacía para colocar en la puerta de acceso, ingreso a sanitarios y Server.
- También se cotizará cañería vacía para CCTV por medio de cámaras IP. Una en recepción, una en la salida de emergencia y la última en el acceso a sanitarios.
- Detección temprana en Server (cañería vacía).
- Disyuntor superinmunizado.