

Claudia Mora

De: Loreto Chavez. [lchavezs@contract.cl]
Enviado el: Viernes, 22 de Octubre de 2010 16:07
Para: Claudia Mora
Asunto: Fw: Definiciones instalación IT
Datos adjuntos: Estudio Switch.zip; 01.zip

Loreto Chavez Sepúlvedalchavez@contract.cl

Darío Urzúa 1955
Providencia
Santiago - Chile
Tel/Fax: +56 2 2054471
www.contract.cl

Una empresa
socia del grupo
 **PLANET**



Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico -conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

----- Original Message -----

From: [Toledo, Angelo / Kuehne + Nagel / Scl ZI](#)

To: 'Loreto Chavez.'

Cc: 'Goldhammer, Ingo / Kuehne + Nagel / Scl NM' ; mario.corral@kuehne-nagel.com ; 'Elizalde, Magdalena / Kuehne + Nagel / Scl NM-A'

Sent: Friday, October 22, 2010 10:33 AM

Subject: Definiciones instalación IT

27-10-2010

Hola Loreto, los siguientes temas fueron acordados durante la reunión del día Martes 19 del presente mes.

- Cableado estructurado Cat 6
- Todos los User cord (impresoras, PCs, etc.) y Patch cord serán suministrados por contract
- Puntos de conexión a red 211 unidades (puede sufrir cambios)
- Se requieren 3 rack bastidor de 44 U para equipamiento de comunicaciones
- Se requiere de 1 rack para servidores
- Sala Servidores
 - Requiere de Aire Acondicionado 24/7, el cual debería estar conectado al grupo electrógeno del edificio y controlado desde INFORMATICA
 - No se requiere de dos puertas , solo el acceso por INFORMATICA la cual se seguirá de corredera
 - Se sigue que división con INFORMATICA sea vidriada para tener visibilidad desde esta área, sin necesidad de entrar
 - Se instalara un control de acceso biométrico
 - Se instalara un detector de humo dentro de la sala de servidores
 - El Piso será de porcelanato (antiestático, fácil de limpiar y el más económico)
 - Se definió que los rack estarán dispuestos uno al lado el otro ocupando todo el largo de la sala con los equipos en dirección de INFORMATICA (de frente), de tal forma de tener acceso a todos desde el frente y por detrás
 - No se instalara cielo falso, con lo cual se obtiene mayor circulación de aire y más facilidad de acceso a las escalerillas de cableado en el interior
 -
- Área de INFORMATICA no requiere de puertas, solo una separación vidriada hacia el pasillo
- Se proveerán enchufes de servicio para aseo, dispensador de agua, cafeteras, hervidores, etc (se debe validar la ubicación con Magdalena)
- Cada puesto de trabajo contara con 4 enchufes normales ,dos para computación y dos para servicio
- KN proveerá las cámaras, Acces point y Proyector, Contract prestara apoyo en la instalación y suministrara los puntos de red(están dentro de los 211 indicados mas arriba) y eléctrico
- KN Proveerá una UPS de 10 KVA, la cual proveerá energía hacia los cuatro RACK, la instalación eléctrica requerida la proveerá Contract
-

Se adjunta planilla con distribución de equipos en los RACK, distribución de puntos de red , su diferenciación por tipo de equipo a conectar (PC, Cámaras, Access Point, etc.) y distribución en los Switch. Se adjunta también archivos PDF correspondiente al plano de las oficinas con la distribución de puntos a instalar .

Dudas, no dudes en comunicarte conmigo

Atte,

Angelo Toledo Ortega - Scl ZI
National IT Manager

KUEHNE + NAGEL LTDA.
Av. Providencia 2331 Of. 301
Santiago - Chile

Phone : +56 (2) 7293-190
Fax : +56 (2) 3389-301
angelo.toledo@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.com

