

CLIENTE:	Nextel
OBRA:	Sucursal Córdoba
LUGAR:	Av Colon 579
FECHA:	Lunes 29-11-10



MINUTA DE REUNIÓN N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
NEXTEL	Laura Tabak	Laura.Tabak@nextel.com.ar
CONTRACT	Cecilia Bitar	cbitar@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
MARQUESINA , Nextel realizará el proyecto de marquesina, con cierta inclinación, previa autorización de la Municipalidad de Córdoba. Además se diseñará un cielorraso exterior para ubicar iluminación. El mismo debe proveer sistema de desagüe de la fachada superior.
ILUMINACION DE RECEPCION , CONTRACT cotizará 3 opciones de artefactos lumínicos. 1- 4 Artefactos conformados por 4 AR11 y 1 HQL.- 2- Dejar HQL existente, solo cambiando por luz calidad y 6 artefactos Lucciola ET700 3- Dejar HQL existente (cambiar luminaria a cálida) y 6 artefactos conformados por 4 AR111
DURLOK , el medio forro de durlock proyectado en zona de antigua atención al público se modifica por una falsa viga de 30 cm de alto.
PORTICO , se modifica la altura de 1.15m a 1 m
CAMARAS, SENSORES DE HUMO, CAJAS DE AROMATIZADORES Y CAJAS DE INSPECCION EN CIELORRASO , Nextel avisará que quedará embutido y que se modifica. Todo movimiento de dichos artefactos estará a cargo de las empresas que brindan los servicios (seguridad y aromatización). El trabajo se debe realizar en el fin de semana próximo (3-4 /12)
OFICINA VENTAS , se realizará 10 cm mas angosta, quedando de este modo el tabique de durlock proyectado con un largo total de 3 m en 2.90m. El mismo tabique que estaba proyectado ciego, ahora contrandrá el vidrio existente en la actual oficina.
AIRE ACONDICIONADO en oficina de ventas, se trasladará de acuerdo a la ubicación de nueva tabiquería que conforma la oficina
PAÑOL , se intentará realizar todo el trabajo de cambio de artefactos lumínicos, retiro de alfombra, colocación de piso vinílico en el mismo fin de semana (3-4-5/12). Falta definir por Nextel si se incluirá pintura de muros , tambien si se pintarán las placas de cielorraso o si se cambian.
MODIFICACION DE PISODUCTO POR BANDEJA EN CIELORRASO . Para posibilitar el trabajo en pañol durante un fin de semana, se eliminó la realización de pisoducto por ese recinto. Se subirá por medio de una montante realizada en el interior del pañol, al lateral de la puerta de ingreso al mismo y a partir de allí se lleva la cañería por el cielorraso desmontable .
MEDIO FORRO PARA UBICAR TABLERO , para empalmar la conexión eléctrica nueva se necesita un tablero de mayor tamaño, por lo tanto se colocará un tablero nuevo adelante del tablero existente al lateral del muro curvo. Luego se realizará un medio forro 15 cm mas retirado del muro actual.
ESCALERA , no se realizará ninguna modificación, mas allá de la pintura de la baranda
CORTINA DE ENROLLAR , se pintará toda la cortina de enrollar y en la zona inferior, previo diseño a realizar por Nextel, se dejará una inscripción con el nombre de la empresa y el teléfono.
MODIFICACION DE CRONOGRAMA , en fin de semana próximo (03-04-05/12) se realizará la totalidad de las carpetas del local y se deja para el fin de semana siguiente la colocación del porcellanato.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.