

FECHA 12/01/12

LUGAR Oficinas L'Oreal

CLIENTE L'Oreal

OBRA Centro técnico

Empresa	Email	Integrantes
L'Oreal	SBARRENECHEA@ar.loreal.com	Santiago Barrenechea
L'Oreal	VPURICELLI@ar.loreal.com	Victoria Puricelli
Contract	gkonoba@contract.com.ar	Gereman Konoba
Contract	rchalcovich@contract.com	Romina Chalcovich
Contract	vvaegs@contract.com.ar	Valeria Vaegs

- IT

Se acordaron las cajas de piso que pueden ser anuladas y las que deben quedar para permitir el tendido de cables. Se utilizará las mismas para pasar la instalación de datos provisión de L'Oreal o llegará a los puestos bajando directamente desde el cielorraso.

Se definió que los proyectores quedaran a la vista. La posición en el cielorraso 2.5m desde la pared de proyección. (la medida de la imagen proyectada será 179 base x 112 cm altura) este es el espacio que quedará libre entre muebles.

- Arquitectura.

Se modificará la posición de la pared (achicando la sala de capacitación) para poder alojar lockers para empleados.

Contract propondrá diseño para sector de recepción junto a la puerta de entrada del área. Se prevé un mueble pequeño para apoyo y una banqueta alta tipo Jacobsen laqueada blanca.

Contract propondrá diseño para colocar junto al sector de vending, un espacio para lockers de Clientes. En este lugar deberán ir cestos de basura para reciclaje diferenciados.

Se presentó la propuesta de cielorraso e iluminación para salas de capacitación, con sectores con acceso a las instalaciones. Se espera definición de L'Oreal para continuar.

Se anularán los muebles de dressoire y se cambiarán por muebles *color bar* provisión de L'Oreal. Contract realizará el mueble para toallas de atrás de las piletas y el que rodea la imagen del proyector. Contract realizará un nuevo proyecto y presupuesto por estos muebles.

Por la baja altura del cielorraso de la sala de capacitación (interior) se propone colocar lámparas LED para evitar el calor cerca de la cabeza.

Equipamiento especial para salas requerido: mesas para 2 o 3 personas con espejo abatible o de quita y pon, teniendo en cuenta las imágenes de referencia enviadas por L'Oreal, con instalación eléctrica para conectar secadores y planchitas. Para esto se deben colocar tomas corrientes en el piso para conectar estos muebles especiales. Agregar una mesa auxiliar de 25 x 25 cm aprox, ambas piezas deben tener ruedas.

Queda aprobado el piso de porcellanato 80x80cm color gris.

Sillas elegidas para la sala de capacitación, Jacobsen patas cromadas y madera laqueada blanca, cant 40. A cotizar por Contract.

Lámpara especial para color de tintura, L'Oreal definirá el tamaño y características técnicas.

Se evaluará la posibilidad colocar puertas corredizas de madera para las salas de capacitación.

Contract realizara una propuesta para el patio, teniendo en cuenta macetas pequeñas, sillones de rattan y toldo.

Se analizará la posibilidad de colocar una canilla de servicio en el patio.

Se aclara que los tres termotanques existentes quedan y se colocaran 3 termotanques más.

Todos los trabajos referentes a canalizaciones, cableado UTP y tensión de puestos de trabajo quedan a cargo de L'Oreal.

Debido a que las modificaciones de proyecto son importantes y requieren un estudio pormenorizado y realización de imágenes extras, Contract deberá presentar un presupuesto adicional por proyecto y revisar los plazos comprometidos.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.