
MONEDERO

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA DE REUNIÓN N° 3

p/ MONEDERO: Gustavo Dippólito – Miguel López
p/ CONTRACT: Valentina Supán – Ricardo Vanarelli

19/07/2012

TEMAS TRATADOS:

- MÁQUINAS VENDING: Se adjunta a la siguiente minuta el plano de layout con tres posibles alternativas para ubicar las máquinas Vending. MONEDERO deberá seleccionar la más conveniente. Contract deberá realizar la correspondiente economía y demás.

- **OPCIÓN 1-** Se demuele el depósito existente vinculado al coffee. En ese sector se ubican un mueble de guardado de piso techo, una máquina Vending y una maquina de café.
- **OPCIÓN 2-** El depósito existente se mantiene. Se desplazan hacia atrás los dos puestos operativos alineados y se redistribuye en el interior del coffee la heladera, una máquina Vending y una máquina de café.
- **OPCIÓN 3-** El coffee y el depósito existente se mantienen según el layout aprobado. Las máquinas Vending se ubican en el hall de ascensores, delante de una sala de proveedores, eliminando el frente de vidrio de dicha sala.

- LABORATORIO:

- MONEDERO solicita que el tabique lateral mixto (vidrio + Durlock) sea solo de Durlock; es decir, se debe eliminar el paño de vidrio. Se realizara la respectiva economía y demás.
- Se solicita que Contract presupueste mochilas colgantes.
- La tapa de trabajo colocada sobre las ventanas se deberá cambiar por dos bibliotecas altas; como se generara un espacio, Contract tratará de cambiar los puestos de trabajo de 1.27 m a 1.49 m. sin costo para Monedero.

- CONTROL DE ACCESO: Los controles de acceso se ubicaran en las dos puertas de acceso principal. Se deberá dejar la cañería vacía hasta el Server.

- UPS: Contract enviara el cálculo de consumo de los puestos de trabajo para que MONEDERO gestione la compra de la misma.

- DETECCIÓN DE INCENDIO: En la planta actualmente están ubicados 7 detectores de humo, la administración del edificio Mirafiori confirma que podrá agregar hasta 5 detectores más. Contract enviara el plano con la ubicación necesaria según las normas vigentes y el proyecto aprobado.

- DEPÓSITO: MONEDERO solicita se conserve la ubicación actual del vano para acceder al depósito existente. En el plano se modificará la misma una vez definida la alternativa (1, 2 ó 3) que contempla la ubicación de las máquinas Vending. Actualmente el depósito no tiene puerta, se deberá considerar la provisión y colocación de una puerta placa, Contract presentara la correspondiente demás.

- FRENTE DE VIDRIO: Según lo solicitado por MONEDERO se ubicaron en el plano de layout, en cada una de las tres salas de reunión, los frentes de vidrio existentes en el piso. Contract presentara un presupuesto que considere dicha reinstalación. MONEDERO deberá seleccionar la opción de vidrios que más le convenga.

- PROJECT DE OBRA: Contract presentara el cronograma de obra el 25/07/2012.

- TELEFONO DE EMERGENCIA: El teléfono de emergencia existente que se comunica con el sector de seguridad del edificio, se deberá reinstalar en la recepción.

- LOGO: Contract solicita el manual de marcas y el pantone. En base a estos datos se realizara el logo "MONEDERO".

- RECEPCIÓN: Contract enviara propuestas de diseño del mueble de recepción.

- EQUIPAMIENTO DE LÍNEA:

- Privado gerente general (puesto de trabajo + mesa de reunión + muebles bajos de guardado) en color simil peral. Considerar una vértebra pasacable para ocultar los cables. La mesa de reunión no llevara conexión.
- Puestos operativos: En color gris ceniza.
- Mamparas MONEDERO color verde (Lima)
- Mamparas SUPRYME color rojo (Frutilla)
- Paneles entelados color Gris Perla
- Se adjuntan a la siguiente minuta los tonos seleccionados

- SALA DE REUNIÓN PPAL:

- La mesa deberá contemplar pasacables en el centro.
- Se colocara una caja Ackerman ó similar de 6 puntos.
- No se deben contemplar los muebles bajos de guardado.
- MONEDERO confirma que no se debe contemplar ningún sistema de multimedia, de ser requerido se deberá presupuestar en su debido momento.

- ALFOMBRA: Contract propone para el sector de recepción el modelo O 130 y para las alas laterales el modelo O 180. MONEDERO aprobó dicha propuesta.

- VARIOS:

- Contract deberá presentar un corte y/ó vista del open space que contempla un muro mixto (Durlock + vidrio).
- Frente de Alucobond existente: Contract averiguara con que producto se puede limpiar el mismo.
- Vinilos para frentes de vidrio: Contract presentara propuestas de los mismos.
- Colores para muros: Contract presentara propuestas de los mismos.
- El tabique de vidrio que divide las oficinas de Monedero y Supryme, lindante con el frente de vidrio, se deberá cambiar por un tabique de Durlock. Se realizara la respectiva economía y demás.
- Wi Fi: considerar 5 puntos: 1 sobre la recepción y dos en cada ala.
- MONEDERO entregara el Rack durante los primeros días de la semana entrante.