

VISA Piso 11°

Obra: Presidencia

MINUTA DE REUNIÓN N° 3

p/ Visa: Gustavo Dippolito Gustavo
p/ CONTRACT: Erika Caamaño

Reunión: Visa
Fecha: 30-06-2012

TEMAS VARIOS:

Proyecto:

1. Se necesita cuanto antes la presentación de muestras de :

- Alfombras para Directorio, Presidencia despacho, presidencia dormitorio, gerencial general y sala de reunión contigua.
- Revestimientos para paredes, pisos de los baños y los pisos de la recepción y Guardia.
- Imágenes de presentación de los muebles en general provistos por Contract e Interiur Forma
- Vescom para revestir baños y medianeras en Presidencia, sala de Reuniones y G. General.
- Imágenes de Artefactos Sanitarios.

Hay que coordinar cuanto antes una reunión para exponer y conseguir la aprobación de los mismos por Parte de VISA.

2. Se necesita definición por parte de proyecto de:

- Lugar para ubicar una radio en el mueble del dormitorio del presidente.
- Ubicar Impresoras en los muebles espalda de Presidencia y gerente gral.
- Dibujar los muebles que presentaron de Interiur Forma, para poder ubicar periscopios o Atq en piso.
- Verificar los códigos entregados a VISA de estos muebles propuestos, ya que ellos dicen que no coinciden con las imágenes presentadas.
- Re diseñar el cielorraso de gerencial gral y sala de reunión contigua, para cambiarlo de desmontable a Junta tomada, teniendo en cuenta de no cambiar la cantidad existente de bocas de iluminación.
- Proponer nuevos artefactos de iluminación para las salas descriptos en el ítem anterior, ya que no quieren los artefactos 60/60.
- Diseñar un revestimiento para la parte posterior de la estructura del Courtin Wall existente.
- Rediseñar una baranda de acero inoxidable, que sea capaz de sostener a dos personas, ya que de esa baranda se apoyan las sogas que sostienen a los silleteros.
- Verificar en obra la Iluminación del balcon terraza y en caso necesario, rediseñarlo y exponerlo para su aprobación.
- Diseñar la ubicación de Faceplace en muebles de Presidencia, gerencia gral y sala de reuniones para darnos las alturas de la cañería vacía en pared.
- Rediseñar mueble de recepción, ampliando el plano de trabajo unos 10cm y alargar la tabla del frente unos 20cm.
- Verificar las medidas de ancho y alto del hueco del mueble de la sala de reuniones contigua a la g.gral, ya que la pantalla que se colocará mide 2.08m de ancho y tiene una altura de 1.14m y al parecer no cabe.
- Ubicar los termotanques en la planta para poder llevar la cañería vacía de alimentación eléctrica y de agua.
- Rediseñar la instalación Sanitaria.

Dirección de Obra:

- Hacer el cambio del porcelanatto del dormitorio de presidencia por alfombra.
- Cambiar termotanque de 50 a 130lts para garantizar agua en todos los servicios.
- Cambiar lamparas de Halospot de comunes a Leds.
- Verificar los Hp de toldos y Cortinas para calculo eléctrico.

- Cambiar la provisión de periscopios por cajas ackerman (Atq)

- Sacar ganchos de silleteros y reinstalarlos en azotea.
- Se resolvió alimentar con Ups todos los puestos de trabajo y la iluminación de la presidencia y la sala de gerencia gral, a excepción de la iluminación del resto de la planta.
- Provisión e instalación de un multipar de 50 desde el 6to piso al 11vo.
- Se alimentará la planta directamente desde el tablero general de Visa, ubicado en el subsuelo. Descartando la opción de tomarse del medidor T2 existente.
- Se definió pasar la cañería de cobre de las evaporadoras a través de los pases de aire del núcleo hasta la terraza.
- Entregar planos de aire acondicionado a Mantenimiento.
- Realizar la cañería vacía de los servicios como ser: Cámaras, alarmas, detección y controles de acceso, con planos previamente entregados por Visa.

VISA:

- Definir ubicación de Accespoint y cantidades.
- Entregar plano de detección, evacuación, avisadores manuales y cámaras, control de acceso y apertura remota. Previamente aprobados por los asesores y seguridad e Higiene de Visa.
- Definir las necesidades de Tomas comunes, estabilizadas, datos y telefonía, además de los necesarios para el sistema de proyecciones, que requiera la mesa de Directorio y salas de reuniones.
- Entregar planos de ubicación del sistema completo de proyecciones, esto incluye imágenes, sonido y demás accesorios para su correcto funcionamiento. También ubicación de la cañería vacía para la vinculación del sistema.

M.M.O Erika Caamaño.
Mp n° 7564 Cpic