

FECHA 12/10/12

LUGAR Esmeralda 1080 - C.A.B.A.

CLIENTE IKE ASISTENCIA

OBRA Ugarte 1674

| Empresa        | Email                                                                          | Integrantes          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| IKE ASISTENCIA | <a href="mailto:eguarinoni@cliente.com">eguarinoni@cliente.com</a>             | Ezequiel Guarinoni   |
| IKE ASISTENCIA | <a href="mailto:harancibia@ikeasistencia.com">harancibia@ikeasistencia.com</a> | Hernán Arancibia     |
| CONTRACT       | <a href="mailto:ngrau@contract.com">ngrau@contract.com</a>                     | Natalia Grau         |
| CONTRACT       | <a href="mailto:nsisto@contract.com">nsisto@contract.com</a>                   | Nestor Sisto         |
| CONTRACT       | <a href="mailto:msperanza@contract.com">msperanza@contract.com</a>             | María Laura Speranza |
| CONTRACT       |                                                                                | Daniel Cabalo        |

| TEMA       | DEFINIDO                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Relevamos el programa de necesidades para poder comenzar a trabajar con el proyecto. |

#### CONSIDERACIONES VARIAS

**-Cableado estructurado:** CAT 6 SYSTIMAX

**-SERVER ROOM:**

Placa roja de losa a losa/ puerta F60 / AA fuera del recinto sobre cielo (dos equipos)

Extinción: Dejar previsto lugar para FM200 (cotizarlo como opcional)

Cotizar grupo electrógeno (El mismo va a ubicarse e las cocheras de planta baja)

C.A.T.

Debe estar bajo grupo (las PC y un circuito de iluminación)

**-CCTV (cámaras IP)**

- **Piso 4º:**

CAT: 2

Recepción: 1

Server room: 1

- **Piso 5º:**

Accesso: 1

Open space: 2

## -DETECCION INCENDIO

### Cotizar detectores y sistema de detección

En el data center la detección OPCIONAL

**-CONTROL ACCESO (con tarjeta y pulsador)**

- **Piso 4º:**

Accesso: 1

CAT: 2

Server room: 1

- **Piso 5º:**

Accesso: 1

Cuarto cableado: 1

**-LED SMART TV**

CAT: 42'': 2 / 50'': 2

OPEN SPACE: 42'': 2 por piso

CAFETERIA: 2 por piso

**-ACCESS POINT**

Cobertura en todos lados (2 por piso)

Cotizar proyector + pantalla nueva para sala directorio

**-MULTIMEDIA**

En las dos salas grandes (TV + pantalla)

Proyector + pantalla existente: en sala capacitación (cotizar soporte para proyector)

Cotizar proyector + pantalla nueva para sala directorio

Preveer estante para decodificador (ver solución)