

INFORME DE REUNIÓN

Nº14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 22-10-12	Inicio 15:00	Termino 17:30	
LUGAR	Oficinas Caterpillar, Ed. Birmann			
TIPO	Revisar requerimientos de IT y generales			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarez 2. Claudio Perez 3. Alejandro Castillo 4. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Freddy Pacheco 2. Rodrigo San Martin			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar requerimientos IT y generales
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos IT
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Requerimientos IT					
A1	22/10	Sala IT - Acceso controlado con tarjeta, egreso con botonera. - Puerta de Seguridad Metalica, tipo boveda. - Tabique de Volcanita con retardante de fuego RF - Sensores de humo y humedad - Equipo de climatización de precisión con back up - Extinción – FM200	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	

		○ No considerar cielo americano ○ Iluminación de fluorescentes estancos. ○ Piso técnico ○ Cosiderar en sala 4 Rack cerrados			
A2	22/10	○ Cableado estructurado 6 A.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
A3	22/10	○ Marca Cableado estructurado será informada. Si no está esta respuesta se considerará Systimax.	P	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	23/10
A4	22/10	○ Considerar Rack de comunicaciones en Piso 14. La comunicación con server será mediante una fibra y tendrá cable UTP de respaldo.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
A5	22/10	○ Se solicita indicar tipo de fibra a considerar.	P	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	23/10
A6	22/10	Se solicita información de UPS. ○ Valor UPS ○ Valor potencia UPS ○ Configuración de UPS Si no llega información de esto se efectuará ppto según una base promedio	P	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	23/10
A7	22/10	○ Se solicita la configuración del cableado UTP inter Rack	P	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	23/10
A8	22/10	○ WIFI serán POE	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
A9	22/10	○ Se enviará site survey de WIFI	P	Caterpillar Freddy	23/10

				Pacheco Rodrigo San Martin	
A10	22/10	○ Puesto de trabajo Tipo (punto completo) • 3 enchufes energía Normal • 3 enchufes energía Computación (de 3 patas onsiderar opcional Magic) • 3 enchufes energía Americana • 1 Rj45 ○ Puesto extra en oficinas • 1 enchufe energía Normal • 1 enchufe energía Americana • 1 Rj45 ○ Puesto Asistente • 6 enchufes energía Normal • 3 enchufes energía Computación (de 3 patas onsiderar opcional Magic) • 2 Rj45 ○ Puesto Impresora • 2 enchufes energía Computación (de 3 patas onsiderar opcional Magic) • 2 Rj45 (Uno de estos puede ser considerados para voz de tipo análogo) ○ Sala de reunión Flexible • 2 puntos completo 1 en cada tabique y 4 cajas con punto completo ○ Salas de reunión • 6 enchufes energía Computación (de 3 patas onsiderar opcional Magic) • 3 enchufes energía Americana • 4 Rj45 ○ Colaborative meeting • 3 enchufes energía Normal • 3 enchufes energía Computación (de 3 patas onsiderar opcional Magic) • 3 enchufes energía Americana • 1 Rj45	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
A11	22/10	○ Considerar en todas las Sala de reunión Cable HDMI	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San	

				Martin	
A12	22/10	○ Considerar canalización y coaxial para TV de pago en Sala Flexible, Board room y Cafetería.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
B.-Requerimientos generales					
B1	22/10	○ Se considerará Telón, proyector y audio en: • Board room • Sala flexible	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
B2	22/10	○ Se considerará en todas las salas de reuniones LCD LED de 50" para todas las salas de reunión.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
B3	22/10	○ No se deberá considerar equipamiento de Sala de Videoconferencia. Considerar para este equipamiento 1 pto RJ45 y 1 enchufe de computación.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
B4	22/10	○ Considerar domótica básica para Board room con un escenario.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
B5	22/10	○ Coffee corner, cafetería y puntos de encuentros tendrán sistema inalámbricos de conexión.	I	Caterpillar Freddy Pacheco Rodrigo San Martin	
B6	22/10	Control de acceso ○ Tarjetas impresas confotos de usuarios y logo. ○ Tarjetas del tipo "BIP" ○ Puertas desde hall de ascensor a interior oficinas ingreso y egreso con tarjeta. ○ Puertas al interior de oficina con control de acceso serán consideradas tarjeta al ingreso y boton pulsador al egreso. ○ Considerar software para Control de	I	Caterpillar Freddy Pacheco	

		asistencia.			
B7	22/10	CCTV ○ Considerar sólo en accesos ○ DVR se ubicará en Sala de Servidores	I	Caterpillar Freddy Pacheco	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.