

INFORME DE REUNIÓN

Nº21

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	CATERPILLAR OFFICES SANTIAGO, CHILE			
FECHA	Fecha 17-12-12	Inicio 17:30	Termino 19:30	
LUGAR	Edificio Deloitte			
TIPO	Entrega por parte de Bice Vida de Piso 15 y 14			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarez 2. Caludia Quintana 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. John Lamb 2. Marcelo Prado			
NAI SARRA	Andrés Errazuriz			
BICE VIDA	José Izquierdo			
NOVATEC	1. Alejandro Pinto			
DRS	1. Julio Vargas 2. Fernando Oses			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recepcion Terreno
TEMAS A TRATAR	A.- Recepción de terreno
	B.- Información general

3. NOMENCLATURA ESTADO

 NUEVO: **N**

 RESUELTO: **R**

 PENDIENTE: **P**

 INFORMATIVO: **I**

 PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recepción de terreno					
A1	17/12	Estacionamientos Nivel -6: Estacionamientos del 1 al 12 y del 66 al 77 ○ Pintura pisos y muros. Arreglar. ○ Bice Vida indicará fecha de este compromiso.	P	Bice Vida José Izquierdo	

A2	17/12	Estacionamientos Nivel -5: Estacionamientos del 64 al 84 ○ Pintura pisos y muros. Arreglar. ○ Bice Vida indicará fecha de este compromiso.	P	Bice Vida José Izquierdo	
A3	17/12	Estacionamientos Nivel -4: Estacionamientos del 1 al 12 y del 64 al 73 ○ Pintura pisos y muros. Arreglar. ○ Tapar hoyo en muro estacionamiento 69. ○ Bice Vida indicará fecha de este compromiso.	P	Bice Vida José Izquierdo	
A4	17/12	Piso 15 ○ Puertas de Acceso sin trabador. ○ Sellar con volcánita RF 120 el dintel de todas las puertas de acceso (2) ○ Sellar con espuma de poliuretano la pasada de ducto de inyección a cada uno de los pisos, sobre todo las que están en los muros de hormigón. ○ No se recepciona Control de Acceso por no estar disponible. ○ No se recepciona Puertas y sus mecanismos de acceso por no poder comprobar su correcto funcionamiento. ○ Retiro instalación provisoria ○ Mordidas de hormigón. Retirar y arreglar. ○ Molduras en losa. Retirar y arreglar. ○ Receso de placa, sacar. ○ Equipos de AC no se recepcionan ya que están sin funcionamiento. ○ Aislantes de ductos de AC ver que están correctamente y sin cortes o daños. ○ Bandejas de kitchenette picadas ○ WC Fisura ○ Porcelanato de mismo baño con raya. ○ Tapar hoyo de receso de plomos. ○ Piso sin instalar de zona disponible. ○ Limpiar bajo piso técnico ○ Repisa de kitchenette con tapacanto suelto ○ Desagüe de esa kitchenette con posible filtración ○ Baños Poniente, puerta closet apretada ○ WC sin agua, llave de lavamanos, no corta. ○ No se entregan llaves de puertas o closets. ○ Se visualizan 4 termopaneles quebrados ○ Pasillo – palmeta sin pulir con fragüe y sucio.	P	Bice Vida José Izquierdo	
A5	17/12	Piso 14 ○ Puertas de Acceso sin trabador. ○ Sellar con volcánita RF 120 el dintel de todas las puertas de acceso (2) ○ Sellar con espuma de poliuretano la pasada de ducto de inyección a cada uno de los	P	Bice Vida José Izquierdo	

		pisos, sobre todo las que están en los muros de hormigón. ○ ○ No se recepciona Control de Acceso por no estar disponible. ○ No se recepciona Puertas y sus mecanismos de acceso por no poder comprobar su correcto funcionamiento. ○ Retiro instalación provisoria ○ Mordidas de hormigón. Retirar y arreglar. ○ Molduras en losa. Retirar y arreglar. ○ Palmetas de porcelanatos en Baños en donde se encuentra toalleros con picaduras, en un caso rota. ○ Aislantes de ductos de AC ver que están correctamente y sin cortes o daños. ○ No se entregan llaves de puertas o closets. ○ Pasillo – palmeta sin pulir con fragüe y sucio.			
--	--	--	--	--	--

B.-Información Adicional

B1	17/12	○ Proporcionar Bodegas para instalación de faena. ○ Se necesitan 2 de 5 x 5.	P	Bice Vida José Izquierdo	
B2	17/12	○ Ascensor será el G. Contract solicita normas de uso al tener que compartir con otra empresa. ○ Se plantea la posibilidad de disponer un ascensor exclusivo para Contract.	P	Bice Vida José Izquierdo	
B3	17/12	○ Información de generador de Emergencia ○ Cuanto y qué respalda ○ Se entrega una carga al piso? ○ Posibilidad de colocar generador propio de Caterpillar en Subte. Y donde	P	DRS Julio Vargas	18/12

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

