
NEXTEL QUILMES

obra: Nueva Sucursal Moreno 476

MINUTA DE REUNION

p/ NEXTEL : Laura Tabak
p/ NEXTEL : Sabrina Rodríguez
p/ Sist de Cámaras: Mario Clementino
p/ Sist de Cámaras: Juan
p/ Sist de Alármass: Carlos Miranda
p/ Sist de Alármass: Jorge San Miguel
p/ Sist de Alármass:
p/ Emp de electric: Rubén Marín
p/ CONTRACT: Daniel Bellofatto

Lugar de la Reunión: Moreno 476

Fecha: Mie 23 Ene 2013 – 10:00hs.

OBRA: QUILMES SUCURSAL.

Reunión de coordinación (temas tratados):

- **Recorrida por los sectores sin intervención que no se encuentran detallados en planos**
 - El Objetivo fue verificar si es necesario instalar algún sistema complementario, la inspección arrojó los siguientes resultados:
 - Patio: se sumarán 2 Reflectores de por ejemplo 400w cada uno, para iluminar el Parque. Los mismos serán instalados sobre la fachada de Contrafrente de la Sucursal a la altura del antepecho de las ventanas de PA (ex Gimnasio). Y se propone colocar 2 o 3 artefactos más, del tipo tortuga para iluminar el sector de vereda de salida al Parque.
 - Puertas ventanas a Patio: En principio Nextel dejará las mismas sin rejas.
 - Sector sin Intervención en PA: Se suman 3 detectores de humo y se reubicará otro, para que en cada uno de los casetonados que forma el tramado de vigas quede instalado un detector.
 - Ex Gimnasio: Se reposicionará uno de los PIRS para tomar mejor la puerta de comunicación con el Area sin intervención.
 - Terraza: Se evaluaron distintas alternativas, finalmente se tomará con el PIR que se encuentra en las oficinas de PA muy próximo a la puerta trampa del Cielorraso. Los responsables de Seguridad sugieren ver de hacer algún tipo de cierre (puerta o reja) para la comunicación de Terraza con sector de Sala de Máquinas sobre PA.
 - Subsuelo: Se colocará una cañería y una boca (vacías) para futura instalación de detectores de Humo. Esta instalación estará sujeta a ajustes por crecimiento en el caso que se instale Cámara Transformadora y/o Tanques de bombeo en ese sector.
 - Puertas Ventanas de PA: Las mismas deben ser reparadas y con herrajes de cierre buena calidad.
- **Canalizaciones:**
 - Se repasan las propuestas y se acuerdan algunos ajustes.
 - Tendido de cableados en PB por bandeja central de datos, con acceso desde Cielorraso Desmontable y tapas de acceso en sectores con cambios de recorrido.
 - Desde la Bandeja se harán canalizaciones en forma de Peine hasta los sensores.
 - CCTV : en el lateral de la bandeja se instalará una caja de 10x10x7cm (dispuesta en forma vertical) por cada una de las cámaras y desde esta caja, una canalización de 3/4". Dado que los cielorrasos tienen poca altura, en el caso de tener cielorraso desmontable próximo a las cámaras, se colocará una caja mignón sobre el cielorraso y desde allí solo bajará el cable hacia la cámara, oculta en el soporte de la misma.

- **Conteo:**
 - Para Circuito de CCTV 1 caño de ¾ desde bandeja con caja Mignon sobre cielorraso.
 - Para sistema de Alármass un caño de diám 1" dea bandeja.
 - Sobre el tabique del Tesoro se instalará una caja 5x5 a una altura de 1.10m y sobre ella otra a 1.40 de piso terminado vinculadas entre sí con cañería de 1" y a su vez vinculadas con el mismo diámetro a bandeja.
- **Cajas Ultimo Billete**
 - Para alarma un caño de ¾ " para pasar un UTP desde bandeja hasta
- **Autogestión:**
 - Detrás del equipo irá a 10 cm del piso, 2 cajas rectangulares de 5x10 con 1 caño de salida a bandeja de 1" cada una.
- **Teclado y Golpe de Puño:**
 - Irán 2 cajas mignón, con centro a 1.40m de altura separadas entre sí 10cm. Con canalización de ¾" a Server.
- **DATA CENTER:**
 - Se acuerda demoler el tabique de Durlock en pleno para integrar el sector al Server.
 - Se instalará un Unicanal perimetral a una altura de 1.20m.
 - Espacio necesario para instalación de equipos de CCTV y Alarma, se acuerda que podrán instalar sus equipos en una franja vertical de 1 mts de ancho. Y nosotros podremos definir en cual de los laterales se ubiquen. De esa manera todas las canalizaciones se concentrarán en el sector asignado.
 - Irá una caja mignon en el extremo superior de la puerta vista desde el exterior del Server, para la instalación de un magnético.
 - Antena policial: Cañería de 2" desde Server hasta terraza con Pipeta galvanizada.
- **Cortina metálica en Fachada:**
 - Nextel confirmará si se va a instalar o no.
- **Nueva ventana en Despacho de Supervisor a Parque de Contrafrente:**
 - Se agrega esta ventana y su seguridad será cubierta con un PIR próximo a ella.