

FECHA 26/09/2013

LUGAR Cerrito - C.A.B.A.

CLIENTE SANCOR – PUNTO SUR

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
SANCOR CONTRACT ZZ GROUP	FABarbero@sancorsegueros.com mtolosa@contract.com.ar rchizzini@zzgroup.com.ar	Fernando Barbero Martin Tolosa Rene Chizzini

TEMA	DEFINIDO
ILUMINACIÓN	Sancor enviará los artefactos .tipo Dulux el día Sábado 5/10, Cantidad según Plano.
DATOS	Se realizara la vinculación de las sala de datos con el pisoducto existente, las misma se realizara en su primer etapa de recorrido con 4 caños de 2" con dos cajas de pase en cielorraso. La segunda etapa constara de 3 caños de 2" que se vincularan a las cajas de cruce de los pisoductos existentes. Se realizara el tendido de canalizaciones de incendios con caños de hierro semipesado, el resto se aceptara canalización de pvc. En ningún caso se realizara el tendido de tensión estabilizada, los realizara la empresa ZZ group. No se realizara tendido de iluminación de emergencia. Se solicito un tendido de cañerías para el proyector, constara de una caja tipo ASSANO o AKERMAN extra chata, con caños de 1" hasta la caja de pase en sala de reuniones. Se cambiaran la canalización que vinculan caja de cruce de pisoducto con mueble de Fan Coil con la nueva sala de reuniones principal.
CORTINAS	No se colocaran cortinas black out.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.