

FECHA 17/10/2013

LUGAR Av.Del Libertador 602 - C.A.B.A.

CLIENTE SANCOR – PUNTO SUR

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
SANCOR CONTRACT	FABarbero@sancorsegueros.com mtolosa@contract.com.ar	Fernando Barbero Martin Tolosa

TEMA	DEFINIDO
DATOS	Se definió un nuevo recorrido y materialidad para las canalizaciones que comunican las nuevas oficinas con la Sala de Rack. A partir de la puerta de servicio, se realizara con Bandejas perforada de 150mm soportada con ménsulas amuradas a la mampostería cada 1,5m, uniendo las canalizaciones nuevas con las existentes mediante una bandeja articulada. Esta bandeja será revestida con un cajón de placa roca de yeso. El tendido de bandejas se realizara antes del día Martes 22/10, y el cajón de durlock, se realizará una vez finalizada la Obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.