

Redactada por: Arq. Pablo Pérez

141111-MINUTA 01

FECHA 11/11/2014

LUGAR Call / Skype

CLIENTE INTRAWAY

OBRA INTRAWAY URUGUAY

Empresa

INTRAWAY
INTRAWAY
CONTRACT
CONTRACT
CONTRACT

Email

corina.capurro@intraway.com
ezequiel.alvarez@intraway.com
ccapouya@contract.com.uy
lqueirolo@contract.com.uy
pperez@contract.com.uy

Integrantes

Corina Capurro
Ezequiel Alvarez
Carolina Capouya
Lucía Queirolo
Pablo Pérez

Temas tratados:

TAREA	ASIGNADO	FECHA LIMITE
PROYECTO: - Ezequiel enviará: 1) planta con la ubicación, cantidades y medidas de: Impresoras, TV, WIFI, CCTV, Tablero, Rack. Para realizar cotización. 2) especificaciones (ubicaciones, cantidades y espesores) de las canalizaciones para el tendido de datos. Para realizar cotización. 3) Es importante recordar que el proveedor de cableado estructurado elegido por Intraway, debe vincularse a la obra en BPS y realizar los aportes por Industria de la Construcción. Recordar: Al final de la obra BPS realizará la inspección de la misma en función de los jornales aportados.	INTRAWAY	11/11
PISO EN SALA DE RACK: - Definir tipo de piso en sala de rack (sugerido: HPL). Intraway deberá confirmar con su proveedor.	INTRAWAY	11/11
TOMAS DE ENERGÍA: - Corina y Ezequiel confirmarán: 1) tamaños de pasacables y cantidad de vértebras en escritorios de open office y mesa de sala de reuniones, que serán suministradas por el proveedor. Según este detalle se cotizará en cada puesto de trabajo: 3 schuko y 2 – 3 en línea. 2) Para la sala de reuniones se consideran 4 schukos y 4 – 3 en línea. 3) Se cotizará lo solicitado por Ezequiel: a) 3 schukos para wifi (techo). Según plano a ser suimistrado por Ezequiel. b) 2 schukos para impresoras. Según plano a ser suimistrado por Ezequiel.	INTRAWAY	11/11

Redactada por: Arq. Pablo Pérez

141111-MINUTA 01

c) 4 schukos para cámaras de seguridad. Según plano a ser suministrado por Ezequiel. d) 2 schukos para tv distribuidos en planta. Según plano a ser suministrado por Ezequiel. e) 2 schukos para TV en salas de reuniones. Según plano a ser suministrado por Ezequiel. f) 2 schukos tomas de tensión schuko para poder conectar el rack. (no zapatillas rackeables)		
CANALIZACIONES: - Ezequiel confirmará: 1) Proyecto de datos: tipo de canalizaciones, recorrido, etc. 2) TV sala de reuniones: se cotizará canalizaciones para HDMI, VGA, plug estéreo desde el centro de la mesa a cada TV. 3) TV cable: solo canalizaciones para 4 tv 4) Canalizaciones desde sala de rack hasta la puerta de entrada de la oficina para acometida de servicios de telefonía e internet. Especificar espesor.	INTRAWAY	11/11
LUMINARIAS: - Contract enviará propuesta recomendada con nuevas luminarias, debido al aumento de la cantidad de puestos de trabajo.	CONTRACT	
CONTROL DE ACCESO: - Se mantiene lo propuesto en el presupuesto, hasta tanto se soliciten modificaciones.	INTRAWAY	
ALARMA: - Se cotizará sensores de movimiento, y en la puerta de acceso a terraza. - Confirmar viabilidad con Aguada Park.	CONTRACT	
SALA DE RACK: - La sala queda ubicada según proyecto inicial, se rectificarán medidas en obra, dado que la misma se encuentra entre tabiquería existente. - Se cotizará equipo Split Inverter. - El amure del rack al piso, no será realizado por Contract	INTRAWAY / CONTRACT	
TABLERO DE ELÉCTRICA: - El tablero de eléctrica se ubicará en el acceso a la oficina.	INTRAWAY / CONTRACT	
SOPORTES: - No se considera el suministro ni colocación de soportes para TV - No se considera el suministro de TV, cámaras, wifi.	CONTRACT	

Redactada por: Arq. Pablo Pérez

141111-MINUTA 01

GRAFICOS: - Se adjuntan gráficos de mobiliario de coffee para su validación. - Se deja espacio previsto para electrodomésticos de medidas standard.	INTRAWAY	
VINILOS, LOGOS, COLOR ESPECIAL: - Se realizará muestra de color tono naranja, según código que será enviado por Intraway. - Vinilos y logo: A solicitud de Intraway por el momento no se cotizará. - Por medidas de seguridad: Contract sugiere colocación de vinilos en mamparas y puerta de cristal.	INTRAWAY	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.