

1 de 1
MINUTA 05- AMC
Redactada por: Ana Korman



FECHA 04/08/15

LUGAR HUMBOLDT 1967

CLIENTE AMC INTERNATIONAL

OBRA Oficinas PB, EP y 3er Piso

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
MARISA PIÑEIRO	AMC	Marisa.Pineiro@latam.amcnetworks.com
RODOLFO GARCIA COSIN	AMC	rodolfo.garcia@iberia.amcnetworks.com
XIMENA TORRES	CONTRACT	xtorres@contract.com.ar
ORIBE CARDOSO	CONTRACT	ocardoso@contract.com.ar
RICARDO VANARELLI	CONTRACT	rvanarelli@contract.com.ar
ANA KORMAN	CONTRACT	akorman@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1- TEMA/S A DEFINIR

TEMA	NOTAS	TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
PB + EP - MUESTRAS	CONTRACT presenta muestras de color de alisado de cemento, porcelanato y piso de madera	AMC confirma: <u>ALISADO DE CEMENTO</u> : gris oscuro (Color Gris Cosmos (00NN 16/000)). Contract realizará una muestra in situ. <u>PORCELANATO 3ºP</u> : se colocará el Cerro Negro Style Grey <u>DECK</u> : Se ajustará la elección al presupuesto sin generar adicionales.	AMC / CONTRACT	11/08/15
PB - LAYOUT	A la espera aprobación del edificio para la demolición de los sanitarios de servicio		CONSORCIO	06/08/15
3P - CRONOGRAMA	CONTRACT envía plan de etapas e informa el inicio de las tareas el sábado 8/08/15. El cronograma con fechas se enviará.	CONTRACT solicita se retiren las pertenencias de los usuarios de la primer etapa y se trasladen las PC's a la sala de reuniones	CONTRACT / AMC	04/08/15
PB – EQ. COCINA	CONTRACT solicita un detalle del equipamiento de cocina para proyectar el espacio con medidas (microondas, heladeras, cafeteras)	AMC enviará información para detalle de mueble, instalación eléctrica y sanitaria	AMC	11/08/15
BACKBONE	Subida por el aire y luz: AMC solicita cuatro (4) cables de FO/ 4 UTPs y una canalización vacía.		CONTRACT	11/08/15
PUESTOS	Se solicita a AMC la cantidad de RJ (coaxil) que existirán por puesto para contemplar las canalizaciones.	AMC informa que el coaxil será standard.	AMC / CONTRACT	11/08/15
PB + 3P - CONTROL DE ACCESO	AMC solicita información alcances del control de acceso	CONTRACT informa que se cableará el CA para 4 puertas (3 en PB + 1 en 3er piso)	CONTRACT	11/08/15
PB - RECEPCION	AMC solicita la provisión de un cristal extraclear en el fondo de las TV's. Se colocará un vinilo (logo) sobre el frente del mostrador de recepción (mueble laqueado blanco).	CONTRACT solicita enviar imagen de referencia.	AMC / CONTRACT	11/08/15
PB – ESQUINA DE EP	AMC solicita una solución técnica para ocultar la esquina saliente del entrepiso debido a la baja altura	CONTRACT verificará algún detalle constructivo que solucione el problema.	CONTRACT	11/08/15
PB – PATIO	AMC solicita cambiar la carpintería de salida al patio por una con mayor altura	CONTRACT verificó que es factible el cambio.	CONTRACT	11/08/15