

FECHA: 14/10/15

CLIENTE: PAREXEL

OBRA: Urquiza 405

PARTICIPANTES:

Diego, Nasiff, PAREXEL

Ma. Laura, Speranza, CONTRACT
Mariela, Ciacciariello, CONTRACT
Ricardo Vanarelli, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

- CONTROL DE ACCESOS
- CONECTIVIDAD SALAS DE REUNIONES
- CCTV
- CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS
- INSTALACIONES ELECTRICAS DATA CENTER Y CUARTOS DE CABLEADO
- CAMBIO DE LAY OUT EN 2DO Y 3ER PISO
- POSICION AIRES ACONDICIONADO DATA CENTER
- PISO EN HALL DE ACCESO

2- TEMA/S A DEFINIR

• CONTROL DE ACCESOS:

Según presupuesto se ha considerado lo siguiente:

Edificio Urquiza:

Lectora de huella/tarjeta: 16 unidades

Pulsador para salida: 18 unidades

Edificio Solis:

Lectora de huella/tarjeta: 10 unidades

Boton para salida: 10 unidades

Según requerimientos de PAREXEL en la reunión de referencia:

Edificio Urquiza:

Lectora de huella/tarjeta: 18 unidades (incluye 4 en molinetes planta baja y 2 en cochera SS)

Pulsador: 13 unidades

Edificio Solis

Lectora de huella/tarjeta: 15 unidades (se incluye lectora/lectora en 2 molinetes de PB + lectora/lectora en puerta paso PB a Urquiza.
Pulsador: 10 unidades

Contract enviará croquis de ubicación de puntos de control de accesos para aprobación y posteriormente presupuesto adicional.

• CONECTIVIDAD SALAS DE REUNIONES

SALAS DE 14 PERSONAS

Conexión mediante cable HDMI + VGA desde Mesa a TV
12 Bocas de datos en mesa 3 face plate de 4 bocas (2 bocas de voz + 10 de datos)
2 tomas dobles tensión normal
2 tomas dobles tensión dedicada
Conexión para TV en pared caja rectangular 20x20 con un chicote hembra y punta de cable HDMI + VGA
Conexiones para proyector sobre cielorraso

SALAS DE 4 PERSONAS

Conexión mediante cable HDMI + VGA desde pared a TV
2 Bocas de datos en pared - 1 face plate de 2 bocas (1 de voz y una de datos)
1 toma doble tensión dedicada
Conexión para TV en pared caja rectangular 20x20 con un chicote hembra y punta de cable HDMI + VGA

SALAS DE 10 PERSONAS

Conexión mediante cable HDMI + VGA desde mesa a TV
8 Bocas de datos en mesa - 2 face plate de 4 bocas (1 boca de voz + 7 de datos)
2 tomas dobles tensión dedicada
2 tomas dobles de tensión normal
Conexión para TV en pared caja rectangular 20x20 con un chicote hembra y punta de cable HDMI + VGA

SALAS DE 6 PERSONAS

Conexión mediante cable HDMI + VGA desde mesa a TV
6 Bocas de datos en mesa - 1 face plate de 4 bocas (para datos) y 1 faceplate de 2 bocas (para voz)
1 tomas dobles tensión dedicada
1 tomas dobles de tensión normal
Conexión para TV en pared caja rectangular 20x20 con un chicote hembra y punta de cable HDMI + VGA

SALAS DE 3 PERSONAS

2 Bocas de datos en - 1 face plate de 2 bocas (1 de voz y una de datos)
1 toma doble tensión dedicada

HALL INGRESO A PISO:

Una 1 chicote hembra + una boca de datos en caja 20x20 embutida en pared.

PHONE BOOTH:

1 tomas simple tensión dedicada
2 bocas de datos en pared - 1 face plate de dos bocas (una de voz y una de datos)

SECTOR COMEDOR:

2 puntos de conexión - cajas 20x20 embutida en pared con 2 chicotes hembra y cañería con guía para coaxial a proveedor e instalar por el proveedor del servicio de TV.

ACCESOS POINT:

Se dejen 8 bocas de datos en cada piso considerando 2 bocas por cada AP a instalar.

- **CCTV**

Se instalaran 3 NVR una por cada piso de Solis.

El monitoreo se realizara por PC (de Parexel) la cual se ubicara en Recepcion de PB Urquiza.

Hasta este lugar se llegará con un cable de monitoreo por cada NVR

Se consideran en presupuesto 29 camaras

CONTRACT enviara croquis de ubicación de cámaras para aprobación.

- **CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS**

Se define como ubicación de la central de detección de incendio Bunker de PB Urquiza.

- **INSTALACIONES ELECTRICAS DATA CENTER Y CUARTOS DE CABLEADO**

Se deberá rediseñar la posición de tableros seccionales para Equipamiento de Data Center y Cuartos de cableado.

Contract enviará, propuesta y presupuesto adicional.

- **CAMBIO DE LAY OUT EN 2DO Y 3ER PISO**

Contract enviara nuevo Lay Out de 2do piso eliminando una Sala de Reunion de 4 personas para dar mayor superficie a las oficinas lindantes y para el 3er piso propuesta de Banco en sector comedor y modificación de Taller de IT.

- **PISO EN HALL DE ACCESOS A PISOS SOLIS**

Contract enviará muestras de Porcelanatos

● 3- TEMA/S DEFINIDOS

- **UPS:**

Se encuentra incluido en el presupuesto la provisión y montaje de 3 UPS APC Smart 5 KVA.

- **POSICION AIRES ACONDICIONADO DATA CENTER**

Las unidades condensadoras de los equipos Split a instalarse en el Data Center deberán colocarse en medianera del edificio colgadas.

- **BACKBONE:**

Estaran conformados por 6 UTP + fibra de 12 hilos.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.