

## Antecedentes de la obra

|             |                                    |                     |            |
|-------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| Cliente     | SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE | Fase:               | ejecución  |
| Obra:       | 7303- Super Medio Ambiente_1       | Inicio Obra:        | 07-01-2015 |
| Ubicación : | Teatinos 280 Pisos 8 y 9           | Entrega Provisoria: | 01-05-2015 |

## Antecedentes de la reunión

|                |                                |                           |       |               |       |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|-------|---------------|-------|
| Reunión:       | MINUTA N° 15                   | Reunión de avance de obra |       |               |       |
| Fecha          | 20-02-2015                     | Hora Inicio:              | 15:30 | Hora Término: | 17:30 |
| Lugar:         | Oficinas Cliente               |                           |       |               |       |
| Observaciones: | Otros asistentes: Sergio Reyes |                           |       |               |       |

## Asistentes

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor minuta: | Valentina Supán                                                                          |
| Asistentes:   | Claudio Zúñiga, Marco Bassaletti O., Sandra Mussóns D., Valentina Supán, Víctor Ferreira |

## Declaraciones y definiciones

| Rubro                                                     | Recinto             | Referencia          | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u> |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instalaciones electricas                                  | General             | BANDEJAS ELÉCTRICAS | - Ubicar las bandejas eléctricas a nivel del zócalo; en todo el perímetro de las ventanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instalaciones electricas                                  | General             | PUESTOS             | - Considerar por puesto de trabajo:<br>2 tomas normales<br>2 tomas computación<br>1 voz<br>1 dato<br><br>- Considerar por cada impresora:<br>2 tomas normales<br>2 datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Instalaciones electricas                                  | sala datos/servidor | SERVIDORES          | Piso 9: Ubicar 1 bastidor nuevo<br>Piso 8: Ubicar 1 bastidor nuevo + 4 existentes<br><br>- Contract enviará una planilla para que la SMA envíe el diagrama de los bastidores.<br>- Considerar una zapatilla normal con enchufes industriales por rack.<br>- Piso técnico OK. Separado del nivel de piso 0,10 m.<br>- UPS: La SMA deberá enviar las EE TT de la UPS que se instalará en las nuevas oficinas. Confirmar si es trifásica.<br>- Contract enviará el diseño de la sala de server. Considerando el diseño del server actual. |
| General                                                   | General             | WIFI                | - Son 4 por planta.<br>- Contract enviará las respectivas ubicaciones para que la SMA las valide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| General                                                   | sala reuniones      | TELONES             | - Realizar cajones de 1,90 ml de largo.<br>- Se dejen enchufes a la derecha, para cada telón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mobiliario                                                | sala reuniones      | MESAS EXISTENTES    | - Conexión en el centro y en el piso. Dejar los cables con cierta holgura para que cuando se cambien las mesas se puedan subir los tomas al nivel de las mesas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Clima                                                     | General             | TERMOSTATOS         | - Validar la ubicación de los mismos. A la fecha (24-02) ya se resolvió el respectivo punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Compromisos

## Próxima reunión

|        |            |        |       |        |       |
|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
| Fecha  | 25-02-2015 | Desde: | 15:30 | Hasta: | 18:00 |
| Lugar: | Obra       |        |       |        |       |

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*