

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MIÉRCOLES 25-11-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 05		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
INFORMATIVO - Contract solicitó a Techint la documentación de las bases de bombas de A°A°, quedando a la espera de su envío.
INFORMATIVO - Techint solicita el retiro de cañería de vinculación al Cove y la apertura de un vano de 60cmx60cm en el baño de damas para el conexionado de una nueva conductería a proveer e instalar por la empresa de responsable de la inst. de A°A°.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - El día de hoy se verifico en obra la muestra de la rejilla de inyección a ubicar sobre el frente de los privados del piso 13.
INFORMATIVO - Se dejarán tapas de inspección en el cielorraso para el acceso al control de persianas de aire acondicionado. Las medidas de las tapas es de 30 x 30 cm. Techint indicará la posición de las mismas.
SISTEMA DE AA - Techint solicitó a Contract presupuesto para un mueble guarda Fan & Coil.
INFORMATIVO - Techint solicita el cambio del revestimiento de porcelanato en muros de área de café en todos los pisos y el remplazo por una terminación realizada por revoque fino, enduido y pintura látex común blanco.
PISO DUCTO - Techint entregará el día 26/11 el croquis de piso ducto del piso 12 - el plano del piso 13 se recibió el día 24 de noviembre.
SUMINISTROS - Se programó el suministro de porcelanato para los días jueves 27 y lunes 30, para iniciar la colocación el día viernes.
FILTRACIONES - Techint solicita a Contract una propuesta para evitar filtraciones con una tela de mosquiteros en carpinterías de fachadas.
INFORMATIVO - Se definió con Techint subir un murete de 0.65 cm. que oculte el caño que atraviesa el vano de la puerta del pleno del piso 12 y modificar marco y hoja a montante, achicando la altura de los mismos a 1,50m
PISO TÉCNICO - El día de hoy quedó aprobada la muestra de piso técnico por Mirta Unger - quedando por confirmar si hay en otros colores y se solicito muestra del cierre lateral.
MESADAS Y MÉNSULAS BAÑOS - Se dejarán las ménsulas para los baños embutidas en los muros. Se programó el suministro para finales de esta semana.
INFORMATIVO PISO 1 - Se acordaron iniciar los trabajos de instalación sanitaria en este nivel en cuanto se liberen los trabajos en el piso 9.
HERRAJES - Mirta Unger de Techint, aprobó el día de hoy las muestras de herrajes para los muebles guarda Fan & Coil así como el de las puertas de placard.

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MIÉRCOLES 25-11-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 05		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
INSTALACIÓN SANITARIA - Se programan los trabajos de instalación sanitaria en piso 9 para este fin de semana - Coordinando todas las actividades para poder dejar en terminado el cielorraso provisional .
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.