

CLIENTE:	SAMSUNG
OBRA:	EDIFICIO MICROSOFT
LUGAR:	Bouchard 710 piso 7 y 8
FECHA:	04/12/2009



MINUTA DE REUNION N° 01		
Asistentes	Nombre	E-mail
SAMSUNG	Alfredo Franzese	a.franzese@samsung.com
	Leandro Sung	leandro.sung@samsung.com
	Adrián Tassone	a.tassone@partner.samsung.com
	Alberto Scalise	ascom@speedy.com.ar
CONTRACT	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
RACKS: Se define que los tres racks presupuestados se instalarán en el piso 7 y con la siguiente configuración: RACK 1 PARA DATOS, RACK 2 PARA TELEFONIA, RACK 3 PARA EQUIPAMIENTO. De los dos racks existentes en la oficina actual, uno se utilizará en el 8° piso y el otro lo guardará SAMSUNG. Para este rack a reutilizar CONTRACT cotizará la provisión de tres patcheras de 24 unidades, una será de categoría 6 y dos de categoría 5E <i>Cableado estructurado:</i> Samsung solicita cambiar el cableado a categoría 6 para datos y mantener categoría 5 E para telefonía Certificación de puestos: Se informa que el Sr. Scalise estará presente al momento de certificar los puestos Samsung solicita la cotización de la provisión y la instalación de un multipar telefónico de 26 pares y tres backbone de comunicación entre 7° y 8° cat 6,
CONTROL DE ACCESOS: Samsung solicita la incorporación de canalización y cableado cat 5 E para control de acceso en las siguientes entradas: SEPTIMO PISO: Puerta de acceso, sala de Server, librería y caja fuerte OCTAVO PISO: Puerta de acceso, deposito CE, deposito IT, deposito HHP, deposito de administración, sala de cableado y todas las salas de reunión. Al momento de comprar las lectoras de tarjetas SAMSUNG deberá tener en cuenta que los marcos de las puertas tienen un espesor de 4,5 cm., Por lo cual se deberá contemplar que dichas lectoras no superen esa medida en el ancho.
PUESTOS DE TRABAJO PISO 8 : En función al cambio de lay out del 8° piso, se define que la cantidad total de periscopios compuestos de dos tomas corrientes normales, dos tomas corrientes estabilizados un puesto categoría 5E y un puesto categoría 6, será de 14 unidades.
PUESTOS DE TRABAJO PISO 7 : SAMSUNG entrega planos donde indica que en los siguientes locales se deberá agregar un cableado adicional categoría 6 para datos, con sus correspondientes fichas terminales RJ45 (privado presidencia, gerente contiguo a presidencia y dos puestos de administración)
SALAS DE REUNION: Se define que en las 2 salas centrales de séptimo piso y las cuatro salas de reunión del 8° piso donde se ejecutará el tendido de cañería vacía para multimedia, se deberá dejar previsto sobre cielorraso un toma corriente para el conexionado del proyector
RECEPCIÓN SEPTIMO PISO: CONTRACT enviará en el transcurso de la semana próxima imágenes 3D de la recepción a fin de definir ubicación de video wall. SAMSUNG deberá informar a CONTRACT de las dimensiones del equipo para la ubicación del mismo y la distribución de las conexiones
CARTELERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE: Se averiguará con la administración del edificio si este provee los matafuegos y la cartelaria de seguridad, de no estar considerada esta tarea por dicha Administración, CONTRACT presupuestará la provisión e instalación de estos elementos
GESTORIA PARA TRAMITACION HABILITACION COMERCIAL: Los datos de la gestora son: LUISA PANELI TE: 4864-3585
OSCURECIMIENTO SALAS DE REUNIONES: Se enviará cotización de cortinas black out para las salas de reuniones del 8° piso
REUNIONES SEMANALES: Se define que se llevará a cabo una reunión de coordinación semanal entre ambas partes, los días viernes a las 15:00 hs.

CLIENTE:	SAMSUNG
OBRA:	EDIFICIO MICROSOFT
LUGAR:	Bouchard 710 piso 7 y 8
FECHA:	04/12/2009



MINUTA DE REUNION N° 01		
Asistentes	Nombre	E-mail
SAMSUNG	Alfredo Franzese	a.franzese@samsung.com
	Leandro Sung	leandro.sung@samsung.com
	Adrián Tassone	a.tassone@partner.samsung.com
	Alberto Scalise	ascom@speedy.com.ar
CONTRACT	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

TRASLADO DE EQUIPAMIENTO SERVIDOR: Se solicitar contemplar en la cotización por mudanza el traslado de los servidores. Se informa que esta cotización no incluirá desconexión y conexión

PRESUPUESTOS VARIOS: El día miércoles 09-12-09 se entregará a SAMSUNG los presupuestos de todos estos nuevos trabajos

Acciones a seguir:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.