

CLIENTE:	MERCADO LIBRE	
PROYECTO	NUEVAS OFICINAS	
LUGAR DE REUNION	Oficinas Meli	
FECHA:	15/04/2010	

MINUTA N° 9		
Asistentes	Nombre	E-mail
MERCADO LIBRE	Guillermo Barile	guillermo.barile@mercadolibre.com
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
TEMAS DESARROLLADOS		

1- GENERALIDADES DE LA CONFORMACION DE LOS SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO:

Se define que se utilizará cableado categoría 6 - Datos por IP (marca de cable AMP)

Guillermo Barile, entrega planillas excel donde se encuentra indicado el requerimiento para cada puesto de trabajo

CONFORMACION DE SECTORES LOS COPY AREA

Se define que cada sector de copy area, contará con 4 tomas corriente de tensión normal y 4 datos

En el 7° piso en el sector de salas de reuniones se solicita la posibilidad de incluir un puesto para impresoras de exclusivo uso para las salas

CONFORMACION DE LAS SALAS MEETING TABLES

Cada sala contará con dos tomas corriente de tensión normal y dos puestos de datos (ver planilla).

CONFORMACION DE LAS SALAS DE REUNION PISOS 5-6-8-9

Cada sala contará con dos tomas corriente de tensión normal y dos puestos de datos (ver planilla)

CONFORMACION DE LAS SALAS PHONE BOOTHS

Cada sala contará con dos tomas corriente de tensión normal y un puesto de datos (ver planilla)

CONFORMACION DE LAS SALAS REUNIONES 2-3-4-5-6

Cada sala contará con 6 tomas corriente de tensión normal y 4 puestos de datos (Ver planilla)

CONFORMACION DE LAS SALAS REUNIONES 1

La sala contará con 8 tomas corriente de tensión normal y 8 puestos de datos (Ver planilla)

CONFORMACION DE LAS SALAS DE DIRECTORIO

La sala contará con 20 tomas corriente de tensión normal y 20 puestos de datos (Ver planilla)

WIFI: Cada piso contará con dos puestos de access point sobre cielorraso. Se verificará la posición definitiva en obra

Pop-ups: cada mesa de las salas de reuniones contará con uno para las salas pequeñas y 2 / 3 para la sala de reuniones grandes y directorio

2- GENERALIDADES DEL CONTROL DE ACCESO

Se informa que el sistema que utiliza MERCADO LIBRE es el control por huella digital.

Guillermo Barile, nos pasará los datos del proveedor actual a fin de hacer todas las consultas para proceder a confeccionar el pliego. Nos informa que sería conveniente que el sof que se utilice pueda tener integración con SAP

Los controles de acceso se han organizado de la siguiente forma:

Puertas de acceso a cada piso: Se dejará previsto la canalización en ambas puertas de ambos lados (interior y exterior)

Se define que las puertas existentes de salida al pallier de ascensores, contarán con cierra puertas hidráulicos y electroimán.

PUERTAS ACCESO DESDE PALLIER

En las plantas 5-6-8-9, se dejará previsto la instalación de una lectora en el interior y una en cada puerta del lado del pallier. El ingreso a estos pisos será limitado por el sistema

PUERTA ACCESO SALA DE CABLEADO

En las plantas 5-6-8-9, se dejará previsto la instalación de una lectora de lado exterior al local y un botón de salida en el interior

7° PISO

De ser aprobado por la administración del edificio se prevé que la puerta de acceso a la recepción sea de corrediza automatizada.

En el acceso a la recepción del 7° piso se prevé, canalización y lectora del lado del pallier y botón de salida del lado de la recepción.

Para el acceso del personal (sector AREA LEGAL) se prevé que se instalarán lectora lado pallier y lectora lado interior. Siendo el ingreso y egreso desde esta puerta limitado por el sistema

En el acceso desde la escalera se instalarán los molinetes con control de lectora de ambos lados.

La puerta de acceso desde recepción a salas de reuniones, contará con medio de accionamiento fijo del lado de la recepción y picaporte con pestillo del lado interior. En el sector de recepción se instalará un botón para permitir el accionamiento e ingreso al área Salas de Reunión.

La puerta de acceso al comedor desde la recepción contará con caja de freno hidráulica y electroimán. En esta puerta se instalará una lectora a cada lado y en el mueble de la recepción se instalará para la apertura un botón para el ingreso al comedor

La puerta de acceso a pasillo Server general desde área clasificados, contará con caja de freno hidráulica y electroimán. En esta puerta se instalará una lectora a cada lado

La puerta de acceso a salas de reunión desde área RRHH, contará con una caja de freno hidráulica y electroimán. En esta puerta se instalará una lectora a cada lado

La puerta de ingreso al Server general contará con cierra puerta hidraulico, electroimán, lectora del lado exterior y botón del lado interior.

8° PISO

CLIENTE:	MERCADO LIBRE	
PROYECTO	NUEVAS OFICINAS	
LUGAR DE REUNION	Oficinas Meli	
FECHA:	15/04/2010	

MINUTA N° 9		
Asistentes	Nombre	E-mail
MERCADO LIBRE	Guillermo Barile	guillermo.barile@mercadolibre.com
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
TEMAS DESARROLLADOS		

Oficina MICROTECNOLOGIA: La puerta de ingreso contará con cierrapuerta hidraulico y electroiman. Tendrá lectora del lado exterior y boton del lado interior

3- GENERALIDADES SOBRE CCTV

La secuencia de control será: Desde cada cámara al cuarto de cableado de cada piso y desde este cuarto al Server general.

En los pisos 5-6-8-9 el proyecto contemplará la canalización perimetral y se instalarán dos cámaras fijas por vértice y una cámara 360 que se instalará en el sector del living que está ubicado cercano a la escalera.

En el 7° piso el proyecto contemplará la canalización perimetral en el sector puestos de trabajo y se instalará una cámara fija por vértice. En el sector pasillo de acceso a salas se instalará una cámara fija. En la recepción se instalará una cámara fija y una cámara 360 en el sector living

Se instalará una cámara en el local Server general, una cámara en el comedor y cámara en el pasillo de acceso al Server general,

En el 8° piso en la oficina de MICROTECNOLOGIA se instalará una cámara fija

En las Office de los pisos 5-6-8-9 de colocarse heladeras para el guardado de comida se deberá instalar una cámara en cada local.

La provisión de las cámaras estará a cargo de MERCADO LIBRE. La cámara que esta prevista comprar es AXIS M1031 W. En el pliego de instalaciones eléctricas y datos se incorporará la ejecución de esta instalación y la instalación de las cámaras.

4- GENERALIDADES SOBRE LAS INSTALACIONES MULTIMEDIAS

El pliego de instalaciones eléctricas y datos deberá contemplar la ejecución de todas las canalizaciones correspondientes a las instalaciones de multimedia.

SALAS 7° PISO: En la sala de reuniones numero 1 y en la sala de directorio, se deberá prever la ejecución de las canalizaciones y el cableado para la instalación de , pantalla de tela, proyector y LCD. Las salas 2 a 5, contemplarán las instalaciones necesarias para instalar pantallas LCD DE 42"

SALAS DE REUNIONES PISO 5-6-8-9: Se deberá prever la ejecución de las canalizaciones y el cableado para la instalación de una pantalla LCD 32". Para estas instalaciones se deberá considerar cableado UTP

CARTELERIA MULTIMEDIA: En cada piso se deberá considerar la ejecución de las canalizaciones y el cableado para la instalación de pantallas LCD para ser utilizada como cartelaria visual. DOS POR PISO, Ubicación a definir con proyecto

PISO 5: En el sector MERCADO PAGO se deberá instalar un LCD de 32" en la pared del mueble divisor, Dentro de este mueble se deberá contemplar la instalación de bocas de 220 y datos para conectar un CPU. Este CPU se alojará dentro de este mueble

PISO 8: En el sector NOC, se deberán instalar 4 pantallas LCD. Las pantallas deberán conectarse a dos cpu. Se define que estos cup's se instalarán en el mueble copy área. Cada CPU se conectará a dos pantallas

Para armar el proyecto de MULTIMEDIA nos pondremos en contacto con el proveedor de MERCADO LIBRE, Alejandro Bernardinelli de la firma PROYECCIONES DIGITALES

5- GENERALIDADES PARA SERVER GENERAL Y CUARTOS DE CABLEADO

El cliente nos informa que el server general de estas oficinas, es basicamente un cuarto de sistemas, los servidores centrales de la empresa se encuentran en otro edificio, por lo tanto se descarta el sistema de extincion de incendio especifico (FM 200)

Se establece la necesidad de contar con un back-bone de comunicación entre el SERVER GENERAL y los cuartos de cableado, constituido por dos fibras y dos UPT CATEGORIA 6 A

En el SERVER GENERAL, los racks serán cerrados y deberán contar entre cada fila de rack con una conexión inter-rack. De las tres filas de racks proyectadas, se deberán hacer cotizar dos, dejandose prevista las canalizaciones y los cableados para conectar a futuro

Los cuartos de cableado de los pisos contarán con racks abiertos

UPS: Queda a cargo de MERCADO LIBRE la provision y la instalación de las UPS. MERCADO LIBRE nos deberá informar las características y especificaciones tecnicas de lo que decida comprar

Disipacion del calor: A los efectos de lograr un balance termico correcto MERCADO LIBRE deberá informarnos acerca de la disipacion de calor de los elementos que componen al SERVER GENERAL, considerando el crecimiento de la ultima fila de racks

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.