

|                 |                           |                                                                                     |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | AT&T                      |  |
| <b>OBRA:</b>    | Oficinas Administrativas  |                                                                                     |
| <b>LUGAR:</b>   | Show Room Interieur Forma |                                                                                     |
| <b>FECHA:</b>   | 12/11/2010                |                                                                                     |

| MINUTA DE REUNIÓN N° 02     |                                |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Asistentes                     | E-mail                                                                                                                                             |
| Por AT&T                    | Matías Iglesias<br>Oscar López | <a href="mailto:matias.iglesias@intl.att.com">matias.iglesias@intl.att.com</a><br><a href="mailto:ol228m@att.com">ol228m@att.com</a>               |
| Por Contratistas            | Luis Nuñez<br>Sergio Meraldi   | <a href="mailto:ingluisn@n-tec.com.ar">ingluisn@n-tec.com.ar</a><br>' <a href="mailto:sergiomeraldi@dysac.com.ar">sergiomeraldi@dysac.com.ar</a> ' |
| Por PM71                    | Victoria Costas                | <a href="mailto:victoriacosta@pm70.com.ar">victoriacosta@pm70.com.ar</a>                                                                           |
| Por Interieur Forma         | Marisa Castro                  | <a href="mailto:ventas@interieurforma.com.ar">ventas@interieurforma.com.ar</a>                                                                     |
| Por Contract S.A.           | Mariano Palmieri               | <a href="mailto:mpalmieri@contract.com.ar">mpalmieri@contract.com.ar</a>                                                                           |
| <b>Desarrollo de temas:</b> |                                |                                                                                                                                                    |

| Ítem | Tema                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Puesto Work Station</b> | <p>Se observo el puesto presupuestado en su terminación y calidad de materiales. No se realizo ninguna objeción.</p> <p>El mismo lleva sobre el plano de trabajo un chapa matrizada con las caladuras para estandarizadas para la colocación de un bastidor normalizado. Esta debe ser fija, no puede rebatir.</p> <p>El Contratista Eléctrico llevara el día lunes a Interieur Forma una muestra de los sistemas de tomas y bastidores a usar. Estos se dispondrán sobre la muestra definitiva realizada a tal fin.</p> <p>El ducto canal debe poder contener 4 tomas corrientes y 2 tomas datos</p> <p>Interieur Forma tendrá la muestra mencionada para su aprobación final para el transcurso de la semana entrante. A dicha muestra se le realizaran las solicitudes de matriceria vistas en la reunión.</p> <p>Se realizara una pequeña modificación en los paneles donde no halla ducto canal, el panel será monolítico de madera de generar un ahorro en la confección del mismo.</p> <p>Las tapas deben contar con pasa cables</p> <p>El guardado adicional solicitado por M.I. se resolverá con la incorporación de un muebles especial de guardado por sobre la altura de plano de trabajo, y que no supere la altura del panel.</p> <p>El mismo será una única pieza con dos espacios diferentes de guardado y con llave.</p> <p>El dimensionado final del mismo depende de las dimensiones del equipo a guardar, el cual será suministrado por M.I.</p> <p>La silla modelo WING, fue vista y aprobada por M.I., resta definir colores de tapizado.</p> |
| 2    | <b>Puesto Supervisor</b>   | <p>M.I. solicita que la altura de los paneles en estos puestos sea mas elevada que el resto, llegando a 160/165cm.</p> <p>Interieur F. realizara diferentes propuestas para dar solución al tema planteado:</p> <p>A/panel entelado</p> <p>B/Panel con adición de nueva modulación en vidrio</p> <p>C/ Vidrio por sobre altura actual</p> <p>Las tapas deben contar con pasa cables</p> <p>La silla modelo ONA cotizada no fue aprobada, se selecciono en su remplazo el modelo BELT50.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | <b>Command Center</b>      | <p>Se modifica el sistema cotizado (similar al resto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ítem | Tema | Descripción                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,2  |      | Este tipo de puesto se realizara con una tapa simple con calado y tapa aluminio central para acceso a tomas                                                                                                               |
| 3,3  |      | Las patas serán Propeller pintadas, y tomara dos planos de trabajo. De modo de compartir patas por puestos.                                                                                                               |
| 3,4  |      | tendrá sobre uno de sus lados mayores un panel del tipo privacy el cual ira tomado al plano de trabajo.                                                                                                                   |
| 3,5  |      | La altura del privacy deberá bajar del plano de trabajo unos 15cm a fin de tapar las canalizaciones. El mismo será revestido en tela.                                                                                     |
| 3,6  |      | Se colocara sobre el centro del puesto en la parte inferior una columna de canalización doble, según lo visto en reunión, la cual acometerá desde el piso a una caja bajo plano de trabajo.                               |
| 3,7  |      | La caja mencionada, será de chapa, y estará compartimentada, para alojar datos y energía. A si mismo tendrá una caladura sobre su cara vertical por cada compartimiento, de modo de poder alojar un bastidor normalizado. |
| 3,8  |      | Por sobre esta caja, se colocara una tapa de chapa con 4 caladuras normalizadas para las colocación de los bastidores normalizados                                                                                        |
| 3,9  |      | Las tapas deben contar con pasa cables                                                                                                                                                                                    |
| 3,10 |      | Interieur F. cotizara como accesorio un porta CPU.                                                                                                                                                                        |
| 3,11 |      | Se usara el modelo de silla modelo WING.                                                                                                                                                                                  |