#03	WEEKLY REPORT	GE CORPORATE - DOT Building

Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT	Region	LA
Fecha	23 de diciembre 2011	Pais	Argentina
Ejecutor	Contract	Ciudad	Buenos Aires
Representante GE	Juan Lazzaro	Edificio	DOT Building
Categoria del Proyecto	Oficinas Corporativas	**TOTAL AREA**	3600 m^2

1) FOTOS AVANCE DE OBRA

Descripción: 5º piso | **Descripción: 5º piso** | **Descripción: 5º piso**



Descripción: 6º piso | **Descripción: 6º piso** | **Descripción: 6º piso**

Descripción: 7º piso | **Descripción: 7º piso** | **Descripción: 7º piso**

2) TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	Avance	Responsable
1	Ejecución de Estructura de Durlock y emplacado de una cara en los tabiques	90%	ARSEC
2	Armado de Estructura de cielorraso en despachos	95%	ARSEC
3	Emplacado de cielorrasos en Despachos	80%	ARSEC
4	Colocación de Lana de vidrio en tabiques	95%	ARSEC
5	Cocolación de refuerzos dentro de los tabiques ejecutados	90%	ARSEC
6	Ejecución de gargantas en cielorraso sobre despachos cerrados	90%	ARSEC
7	Tendido de cañerias para iluminación en despachos cerrados	100%	DALUX
8	Tendido de cañerias para tomas de servicio en despachos cerrados	100%	DALUX
9	Cableado Iluminación en sectores despachos cerrados	50%	DALUX
10	Cableado de tomas de servicio en sectores despachos cerrados	50%	DALUX
11	Replanteo y colocación de estructura sector archivos deslizantes	30%	ARSEC
12	Retiro de piso técnico existente en sector Server room, Cuartos de Cableado y Sala de equipos de presición.	100%	SCP
13	Colocación de masilla en Durlock despachos cerrados	80%	ARSEC
14	Colocación de estructura de tabiques en sector central de la planta en 5º piso	100%	ARSEC
15	Colocación de estructura de tabiques en sector central de la planta en 6º piso	100%	ARSEC
16	Elevación de tabique Placa Roja en sector Server Room	70%	ARSEC
17	Estructura de cielorraso en area central del 5º piso	20%	ARSEC
18	Estructura de cielorraso en area central del 6º piso	15%	ARSEC
19	Cielorraso desmontable en despachos cerrados 5º piso	80%	ARSEC
20	Cielorraso desmontable en despachos cerrados 6º piso	70%	ARSEC
21	Colocacion de cañerias para alimentación de puestos en despachos cerrados	80%	DALUX
22	Ejecución de perforaciones para cañerias en los puestos ubicados en los despachos cerrados	40%	SCP
23	Modificación de sistema de AºAº en 5º piso	80%	LD INGENIERIA
24	Modificación de sistema de AºAº en 6º piso	80%	LD INGENIERIA
25	Modificación de sistema de AºAº en 7º piso	70%	LD INGENIERIA

FIN DEL DOCUMENTO