| #05 | WEEKLY REPORT | GE CORPORATE - DOT Building |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proyecto | GE Corporate - DOT | Region | LA |
| **Fecha** | 6 de Enero 2012 | Pais | Argentina |
| Ejecutor | Contract | Ciudad | Buenos Aires |
| Representante GE | Juan Lazzaro | Edificio | DOT Building |
| **Categoria del Proyecto** | Oficinas Corporativas | **TOTAL AREA** | 3600 $m^2$ |

## 1) FOTOS AVANCE DE OBRA

**Descripción: 5º piso** | **Descripción: 5º piso** | **Descripción: 5º piso**

**Descripción: 6º piso** | **Descripción: 6º piso** | **Descripción: 6º piso**

**Descripción: 7º piso** | **Descripción: 7º piso** | **Descripción: 7º piso**

## 2) TAREAS EJECUTADAS

| Item | Descripción | Avance | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabiques de Durlock en 6º piso | 95% | ARSEC |
| 2 | Armado de Estructura de cielorraso en despachos | 100% | ARSEC |
| 3 | Emplacado de cielorrasos en Despachos | 100% | ARSEC |
| 4 | Colocacion de Puerta F60 en Sever Room | 100% | TALLERES FERVI |
| 5 | Cocolación de refuerzos dentro de los tabiques ejecutados | 100% | ARSEC |
| 6 | Colocación de Refueros para puertas corredizas | 100% | TALLERES FERVI |
| 7 | Colocación de refurefo para tabique movil en 6º piso | 100% | TALLERES FERVI |
| 8 | Cableado Iluminación en sectores despachos cerrados del 6º piso | 100% | DALUX |
| 9 | Cableado de tomas de servicio en sectores despachos cerrados del 6º piso | 100% | DALUX |
| 10 | Colocación de masilla en Durlock despachos cerrados | 100% | ARSEC |
| 11 | Elevación de tabique Placa Roja en sector Server Room | 70% | ARSEC |
| 12 | Estructura de cielorraso en area central del 5º piso | 40% | ARSEC |
| 13 | Estructura de cielorraso en area central del 6º piso | 80% | ARSEC |
| 14 | Emplacado de cielorraso de durlock continuo en 6º piso | 70% | ARSEC |
| 15 | Cielorraso desmontable en despachos cerrados 6º piso | 100% | ARSEC |
| 16 | Colocacion de cañerias p/ alimentación de puestos en despachos cerrados | 100% | DALUX |
| 17 | Ejecución de perforaciones para cañerias en los puestos ubicados en los despachos cerrados | 100% | SCP |
| 18 | Modificación de sistema de AºAº en 5º piso | 80% | LD INGENIERIA |
| 19 | Modificación de sistema de AºAº en 6º piso | 90% | LD INGENIERIA |
| 20 | Modificación de sistema de AºAº en 7º piso | 70% | LD INGENIERIA |
| 21 | Cableado de UTP bajo piso tecnico en 6º piso | 80% | DALUX |
| 22 | Colocación de Piso Técnico con revestimiento melaminico en Server Room del 6º piso | 80% | SCP |
| 23 | Cableado de sistema de detección de incendio en 6º piso | 80% | TAUGEN |
| 24 | Perforaciones en piso tecnico existente para puestos de trabajo en 6º piso | 95% | SCP |
| 25 | Colocación de Enduido y lijado en tabiques de durlock en 6º piso | 80% | MASCHERIONE |
| 26 | Colocación de Enduido en Cielorrasos continuos de Durlock del 6º piso | 30% | MASCHERIONE |
| 27 | Colocación de refuerzos y canalizaciones para LCD en Tabiques de Durlock | 90% | SCP / DALUX |

FIN DEL DOCUMENTO