Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**Kuehne + Nagel**	**72 días**	**mié 05/03/14**	**jue 15/05/14**	
2	**ETAPA 1**	**7 días**	**mié 05/03/14**	**mar 11/03/14**	
3	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**7 días**	**mié 05/03/14**	**mar 11/03/14**	
4	Levantamiento de losa	1 día	mié 05/03/14	mié 05/03/14	
5	Nivelación de piso	5 días	jue 06/03/14	lun 10/03/14	4
6	Trazados de Tabiques y Vigas	1 día	mar 11/03/14	mar 11/03/14	5
7	**ETAPA 2**	**31 días**	**mié 12/03/14**	**vie 11/04/14**	
8	**CLIMA**	**31 días**	**mié 12/03/14**	**vie 11/04/14**	
9	Trazado y definición de reubicación de equipos y cajas VRV	1 día	mié 12/03/14	mié 12/03/14	6
10	COMIENZO DE FAENAS CLIMA, TRAS AUTORIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DÍA VIERNES 14 DE MARZO 18:15 HR	0 días	lun 17/03/14	lun 17/03/14	9
11	Instalación de equipos	7 días	lun 17/03/14	dom 23/03/14	10
12	SE DETECTA PROBLEMA CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y ADMINISTRACIÓN NO AUTORIZA EQUIPO SPLIT EN SERVER	0 días	lun 24/03/14	lun 24/03/14	11
13	ASUMIENDO SOLUCIÓN A PROBLEMA INT CALOR Y SPLIT SALA SERVER, SE PROSIGUE CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS	3 días	lun 31/03/14	mié 02/04/14	12
14	Instalación cañerías de cobre y despiche	13 días	vie 28/03/14	mié 09/04/14	
15	Instalación de ductería 30% e Inyección	15 días	vie 28/03/14	vie 11/04/14	11
16	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**20 días**	**mié 12/03/14**	**lun 31/03/14**	
17	Canalización por losa	20 días	mié 12/03/14	lun 31/03/14	6
18	Canalización por tabique	3 días	mar 18/03/14	jue 20/03/14	22
19	Instalación de escalerilla	10 días	vie 21/03/14	dom 30/03/14	18
20	**TABIQUERÍA VOLCOMETAL**	**8 días**	**mié 12/03/14**	**mié 19/03/14**	
21	Estructuración	4 días	mié 12/03/14	sáb 15/03/14	6
22	Forro 1era cara	2 días	dom 16/03/14	lun 17/03/14	21
23	Refuerzos	2 días	mar 18/03/14	mié 19/03/14	22
24	**ETAPA 3**	**29 días**	**jue 20/03/14**	**jue 17/04/14**	
25	**SANITARIO**	**17 días**	**jue 20/03/14**	**sáb 05/04/14**	
26	Habilitación de baños nuevos	17 días	jue 20/03/14	sáb 05/04/14	23
27	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**13 días**	**sáb 05/04/14**	**jue 17/04/14**	
28	Cableado eléctrico por tabiques y losa	10 días	sáb 05/04/14	lun 14/04/14	17FC+1 día
29	Cableado datos	13 días	sáb 05/04/14	jue 17/04/14	
30	Electrificación de equipos VRV	4 días	sáb 12/04/14	mar 15/04/14	28CC+3 días
31	**CLIMA**	**3 días**	**mar 15/04/14**	**jue 17/04/14**	
32	Cableado de termostatos	3 días	mar 15/04/14	jue 17/04/14	28
33	Vacio, llenado de refrigerante y puesta en marcha	3 días	mar 15/04/14	jue 17/04/14	
34	**TABIQUERÍA VOLCOMETAL**	**3 días**	**vie 21/03/14**	**dom 23/03/14**	
35	Forro 2da cara	3 días	vie 21/03/14	dom 23/03/14	18;23
36	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**jue 10/04/14**	**mar 15/04/14**	
37	Instalación de porcelanatos	5 días	jue 10/04/14	lun 14/04/14	26
38	Frague de porcelanato	2 días	lun 14/04/14	mar 15/04/14	37FC-1 día
39	**CIELO VOLCOMETAL**	**10 días**	**lun 24/03/14**	**mié 02/04/14**	
40	Estructuración de dinteles, cenefas y cielos duros	7 días	lun 24/03/14	dom 30/03/14	35
41	Forro de dinteles, cenefas y cielos duros	3 días	lun 31/03/14	mié 02/04/14	35;40
42	**SEGURIDAD**	**7 días**	**sáb 05/04/14**	**vie 11/04/14**	
43	Instalación de anillo de sensores, canalización y cableado en oficinas y open plan	7 días	sáb 05/04/14	vie 11/04/14	28CC
44	**ETAPA 4**	**56 días**	**dom 16/03/14**	**lun 12/05/14**	
45	**PINTURA**	**33 días**	**dom 16/03/14**	**jue 17/04/14**	
46	Preparación de elementos existentes (Pasta, lija, aparejo)	10 días	dom 16/03/14	mar 25/03/14	21
47	Huincha en tabiques, vigas y cenefas	5 días	mar 18/03/14	sáb 22/03/14	22
48	Pasta en tabiques, vigas y cenefas	5 días	dom 23/03/14	jue 27/03/14	47
49	Aparejo en tabiques, dinteles y cenefas	5 días	vie 28/03/14	mar 01/04/14	48
50	Primera y Segunda mano de pintura	16 días	mié 02/04/14	jue 17/04/14	46;49
51	**CIELOS**	**5 días**	**lun 21/04/14**	**vie 25/04/14**	
52	Instalación de grilla para cielo americano	4 días	lun 21/04/14	jue 24/04/14	49;33FC-1 día
53	Instalación de palmetas de cielo	2 días	jue 24/04/14	vie 25/04/14	52FC-1 día
54	**PAVIMENTO**	**2 días**	**sáb 26/04/14**	**dom 27/04/14**	
55	Maquillaje piso	2 días	sáb 26/04/14	dom 27/04/14	53
56	**CRISTALES Y PUERTAS**	**19 días**	**mié 09/04/14**	**lun 28/04/14**	
57	Rectificación de vanos	1 día	mié 09/04/14	mié 09/04/14	49CC
58	Montaje perfiles	3 días	mar 15/04/14	jue 17/04/14	57FC+3 días
59	Instalación de cristales y puertas	8 días	sáb 19/04/14	sáb 26/04/14	58
60	Sellos silicona	2 días	dom 27/04/14	lun 28/04/14	59
61	**CLIMA**	**5 días**	**vie 25/04/14**	**mar 29/04/14**	
62	Instalación de difusores y retornos	5 días	vie 25/04/14	mar 29/04/14	15;52
63	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**32 días**	**sáb 05/04/14**	**jue 08/05/14**	
64	Readecuación de tablero eléctrico	32 días	sáb 05/04/14	jue 08/05/14	28CC
65	Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores	3 días	sáb 19/04/14	lun 21/04/14	50
66	Montaje de tapas enchufes y face plate datos	3 días	dom 20/04/14	mar 22/04/14	65FC-2 días
67	Montaje de luminarias	3 días	sáb 26/04/14	lun 28/04/14	53
68	**SEGURIDAD**	**8 días**	**lun 05/05/14**	**lun 12/05/14**	
69	Instalación de ramales de sprinklers en open plan	5 días	lun 05/05/14	vie 09/05/14	52;53
70	Instalación de sensores y parlantes	3 días	lun 05/05/14	mié 07/05/14	52;43
71	Prueba de presión de sprinklers	1 día	vie 09/05/14	vie 09/05/14	69FC-1 día
72	Programación de detectores	1 día	lun 12/05/14	lun 12/05/14	70FC-1 día
73	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO**	**3 días**	**lun 28/04/14**	**mié 30/04/14**	
74	Instalación de alfombra y piso vinílico	3 días	lun 28/04/14	mié 30/04/14	50
75	**CARPINTERÍA**	**3 días**	**lun 05/05/14**	**mié 07/05/14**	
76	Instalación de guardapolvos	3 días	lun 05/05/14	mié 07/05/14	74;50
77	**ETAPA 5**	**13 días**	**mar 29/04/14**	**lun 12/05/14**	
78	**MOBILIARIO ESPECIAL**	**10 días**	**mar 29/04/14**	**vie 09/05/14**	
79	Llegada de muebles especiales	0 días	mar 29/04/14	mar 29/04/14	74FC-2 días
80	Instalación de muebles especiales	5 días	lun 05/05/14	vie 09/05/14	
81	**MOBILIARIO DE LINEA**	**13 días**	**mar 29/04/14**	**lun 12/05/14**	
82	***Llegada de mueble de línea***	0 días	mar 29/04/14	mar 29/04/14	74FC-2 días
83	Instalación de muebles de línea	4 días	lun 05/05/14	jue 08/05/14	82
84	Sillas y sillones	1 día	lun 12/05/14	lun 12/05/14	83FC-1 día
85	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**7 días**	**mar 06/05/14**	**lun 12/05/14**	
86	Cableado enchufes y dato por mobiliario	3 días	mar 06/05/14	jue 08/05/14	83CC+1 día
87	Instalación de soportes y face plate en mobiliario	2 días	jue 08/05/14	vie 09/05/14	86FC-1 día
88	Ponchado, rotulación y certificación	2 días	sáb 10/05/14	dom 11/05/14	87
89	Trabajos en rack	7 días	mar 06/05/14	lun 12/05/14	86CC
90	**ETAPA 6**	**7 días**	**vie 09/05/14**	**jue 15/05/14**	
91	**TERMINACIONES**	**7 días**	**vie 09/05/14**	**jue 15/05/14**	
92	Sellos y retoques pintura	2 días	vie 09/05/14	sáb 10/05/14	83;66
93	Aseo Fino	5 días	sáb 10/05/14	mié 14/05/14	86;92FC-1 día
94	Entrega Provisoria CON DETALLES	0 días	jue 15/05/14	jue 15/05/14	93FC+1 día

Proyecto: GANTT EL MORRO 3.....
Fecha: mié 09/04/14

Tarea	Resumen	Hito resumido	Tareas externas	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas críticas	Fecha límite
Tarea crítica	Tarea resumida	Progreso resumido	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	División crítica	
Hito	Tarea crítica resumida	División	Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	Progreso	