OBRA: HOUSE TUPPERWARE BRANDS
DIR.: AV. SANTA FE 2743, C.A.B.A.
TEMA: CRONOGRAMA DE OBRA

contract

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**TUPPERWARE BRANDS**	**101 días**	**vie 27/08/10**	**dom 05/12/10**
2	Aprobación De Lay-out	0 días	vie 27/08/10	vie 27/08/10
3	Firma de Contrato	0 días	vie 03/09/10	vie 03/09/10
4	Acopio de contrato	0 días	vie 03/09/10	vie 03/09/10
5	Compra mobiliario	0 días	vie 17/09/10	vie 17/09/10
6	1 avance de obra	0 días	jue 30/09/10	jue 30/09/10
7	2 avance de obra	0 días	dom 31/10/10	dom 31/10/10
8	Mobiliario	0 días	sáb 27/11/10	sáb 27/11/10
9	Mudanza	3 días	vie 03/12/10	dom 05/12/10
10				
11	**CONTRACT**	**101 días**	**vie 27/08/10**	**dom 05/12/10**
12	Seguridad e Higiene	5 días	vie 27/08/10	mar 31/08/10
13	Preliminares	5 días	vie 03/09/10	mar 07/09/10
14	Replanteos	5 días	mié 08/09/10	dom 12/09/10
15	**Demoliciones**	**8 días**	**mié 08/09/10**	**mié 15/09/10**
16	Retiro de sóculos	3 días	mié 08/09/10	vie 10/09/10
17	Retiro de art. Y grifería	3 días	mié 08/09/10	vie 10/09/10
18	Apertura de vanos	5 días	sáb 11/09/10	mié 15/09/10
19	**Albañilería e Inst. Sanitaria**	**40 días**	**sáb 11/09/10**	**mar 09/11/10**
20	Reparación de revoques	12 días	jue 14/09/10	lun 27/09/10
21	Carpetas	15 días	mar 28/09/10	mar 12/10/10
22	Canalizaciones	15 días	sáb 11/09/10	sáb 25/09/10
23	Colocación de Cerámicos	12 días	mar 26/10/10	sáb 06/11/10
24	Colocación de porcellanato	15 días	mar 26/10/10	mar 09/11/10
25	Reparación de contrapisos	15 días	dom 26/09/10	dom 10/10/10
26	Desagües primarios y secun	15 días	dom 26/09/10	dom 10/10/10
27	Agua fría y caliente	15 días	lun 11/10/10	lun 25/10/10
28	Desagües split	15 días	vie 15/10/10	vie 29/10/10
29	Colocación de art.	5 días	lun 11/10/10	vie 15/10/10
30	**Construcción en seco**	**76 días**	**mié 08/09/10**	**mié 24/11/10**
31	Estructura tabiques	20 días	mié 08/09/10	lun 27/09/10
32	Emplacado parcial	20 días	mié 08/09/10	lun 27/09/10
33	Colocación puertas	5 días	mar 28/09/10	sáb 02/10/10
34	Estructura cielorraso conti	20 días	mar 28/09/10	dom 17/10/10
35	Emplacado cielo	22 días	dom 03/10/10	dom 24/10/10
36	Emplacado final y masillado	15 días	mar 28/09/10	mar 12/10/10
37	Estructura modular	15 días	vie 05/11/10	vie 19/11/10
38	Colocación modular	10 días	lun 15/11/10	mié 24/11/10
39	**Solados**	**29 días**	**jue 04/11/10**	**jue 02/12/10**
40	Masa niveladora	5 días	dom 07/11/10	jue 11/11/10
41	Piso vinílico	3 días	vie 12/11/10	dom 14/11/10
42	Provisión de sócalos	0 días	jue 04/11/10	jue 04/11/10
43	Colocación de sócalos	5 días	vie 12/11/10	mar 16/11/10
44	Alfombras	10 días	jue 18/11/10	sáb 27/11/10
45	Piso flotante	5 días	dom 07/11/10	jue 11/11/10
46	Varillas	5 días	dom 28/11/10	jue 02/12/10
47	**Revestimientos**	**54 días**	**vie 08/10/10**	**mar 30/11/10**
48	Preparación de paredes	30 días	vie 08/10/10	sáb 04/11/10
49	Preparación de cielorrasos	20 días	mié 20/10/10	lun 08/11/10
50	Pintura tabiques	20 días	jue 11/11/10	mar 30/11/10
51	Pintura cielorraso	20 días	jue 04/11/10	mar 23/11/10
52	Revestimientos de A°I	10 días	lun 25/10/10	mié 03/11/10
53	Revestimiento de madera	10 días	lun 25/10/10	mié 03/11/10
54	Colocación gráfica	5 días	mié 24/11/10	dom 28/11/10
55	**Herrería**	**27 días**	**dom 26/09/10**	**vie 22/10/10**
56	Barandas p/ escalera	15 días	dom 03/10/10	dom 17/10/10
57	Ratlueras p/ archivos deslizantes	10 días	dom 26/09/10	mar 05/10/10
58	Puerta F-40	3 días	mar 28/09/10	jue 30/09/10
59	Estructura p/ frente local	15 días	vie 08/10/10	vie 22/10/10
60	**Inst. eléctrica y estructurado**	**84 días**	**lun 13/09/10**	**dom 05/12/10**
61	Canalizaciones en tabiques	15 días	lun 13/09/10	lun 27/09/10
62	Canalizaciones iluminación	25 días	lun 11/10/10	jue 04/11/10
63	Canalizaciones CCTV	15 días	lun 18/10/10	lun 01/11/10
64	Canalizaciones CA	15 días	lun 18/10/10	lun 01/11/10
65	Portero eléctrico	10 días	mar 02/11/10	jue 11/11/10
66	Canalizaciones VGA	12 días	mar 02/11/10	sáb 13/11/10
67	Canalizaciones bajo piso	25 días	lun 13/09/10	jue 07/10/10
68	Cableado eléctrico	15 días	lun 25/10/10	lun 08/11/10
69	Cableado UTP	20 días	vie 29/10/10	mié 17/11/10
70	Tableros principales	7 días	vie 05/11/10	jue 11/11/10
71	Tablero Server	7 días	vie 12/11/10	jue 18/11/10
72	Armado de racks	7 días	vie 19/11/10	jue 25/11/10
73	Colocación artefactos	15 días	jue 11/11/10	jue 25/11/10
74	Colocación llaves y tomas	7 días	dom 21/11/10	sáb 27/11/10
75	Colocación pericoapios	10 días	jue 25/11/10	sáb 04/12/10
76	Armado de mobiliario	5 días	dom 28/11/10	jue 02/12/10
77	Colocación art. modular	10 días	sáb 20/11/10	lun 29/11/10
78	Puesta en servicio	3 días	vie 03/12/10	dom 05/12/10
79	**Seguridad**	**52 días**	**mar 28/09/10**	**jue 18/11/10**
80	Cableado CCTV	7 días	mar 02/11/10	lun 08/11/10
81	Colocación equipos CCTV	4 días	mar 09/11/10	dom 14/11/10
82	Puesta en marcha CCTV	3 días	lun 15/11/10	mié 17/11/10
83	Cañetos de detección incendio	7 días	mar 28/09/10	lun 04/10/10
84	Colocación panel	2 días	mar 05/10/10	mié 06/10/10
85	Colocación de tiiberas	2 días	jue 07/10/10	vie 08/10/10
86	Cableado de CA	7 días	mar 02/11/10	lun 08/11/10
87	Colocación de equipos CA	7 días	mar 09/11/10	lun 15/11/10
88	Puesta en marcha CA	3 días	mar 16/11/10	jue 18/11/10
89	**Inst. Termomecánica**	**70 días**	**lun 13/09/10**	**dom 21/11/10**
90	Verificación de inst. equipos exist	3 días	lun 13/09/10	mié 15/09/10
91	Conductos	20 días	vie 08/10/10	mié 27/10/10
92	Cañetos split	20 días	dom 10/10/10	vie 29/10/10
93	Montaje de equipos	15 días	sáb 30/10/10	sáb 13/11/10
94	Termostatos	5 días	dom 14/11/10	jue 18/11/10
95	Puesta en marcha	3 días	vie 19/11/10	dom 21/11/10
96	**Cielorraso**	**17 días**	**dom 07/11/10**	**mar 23/11/10**
97	Colocación de perfiles	7 días	dom 07/11/10	sáb 13/11/10
98	Colocación de cajas de piso	3 días	dom 07/11/10	mar 09/11/10
99	Colocación de vidrios	10 días	dom 14/11/10	mar 23/11/10
100	Vidrio fachada local	5 días	dom 14/11/10	jue 18/11/10
101	**Varios**	**54 días**	**mié 13/10/10**	**dom 05/12/10**
102	Armado de mobiliario	5 días	mié 13/10/10	dom 17/10/10
103	Cortinas	5 días	dom 28/11/10	jue 02/12/10
104	Limpieza final	8 días	dom 28/11/10	dom 05/12/10

Proyecto: HTB_cronograma 00
Fecha: mie 25/10/10

Tarea | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite