

INFORME DE REUNIÓN

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 18-10-10	Inicio 16:30	Termino 18:00	
LUGAR	Oficinas K+N, Av. Providencia #2331, of 301-302 Providencia			
TIPO	Reunión Adjudicación de la obra, Aclaraciones de mobiliario.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Víctor Feingold 2. Arq. Marisa De Vico 3. Arq. Loreto Chavez			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Mario Corral 3. Magdalena Elizalde			
FERNANDO MAYER	1. Pamela Espinoza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Aclaramiento de coordinación de mobiliario, modificaciones de lay-out.
TEMAS A TRATAR	A.- Adjudicación
	B.- Mobiliario
	C.- Lay-Out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Adjudicación					
A1	18-Oct	○ CONTRACT enviara carta de intención y contrato tipo.	P		
A2	18-Oct	○ K+N requiere idealmente mudarse el 1 de Febrero.	I		

B.- Mobiliario					
B1	18-Oct	El mobiliario se hará por parte de la empresa Fernando Mayer.	I	Fernando Mayer	
B2	18-Oct	Fernando Mayer considerara en los muebles una canal electrificable bajo cubierta.	I	Fernando Mayer	
B3	18-Oct	Fernando Mayer tendrá listo mobiliario 1 semana de Enero.	I	Fernando Mayer	
B4	18-Oct	CONTRACT coordinara detalles y especificaciones de mobiliario con Fernando Mayer	I	Fernando Mayer	
C.- Lay-Out					
C1	18-Oct	Se cambia lugar de área coffe por lugar de área informática.	P	Contract	
C2	18-Oct	En área de finanzas se agrega división en cristal de piso a cielo + 2 armarios.	P	Contract	
C3	18-Oct	En sala de reuniones principal se dejara solo 1 acceso, y este será desde el interior.	I	Contract	
C4	18-Oct	Considerar en tabique móvil uno que sea de alta acústica.	I	Contract	
C5	18-Oct	Se pide agrandar bodega.	P	Contract	
C6	18-Oct	Cambiar de lugar privado gerente de informática con gerente de calidad.	P	Contract	
C7	18-Oct	Se estudiara perímetro de núcleo como opción para ubicar muebles archivos.	P	Contract	
C8	18-Oct	Se reciclaran los muebles existentes de oficinas de gerentes. (privados)	I	Fernando Mayer	
C9	18-Oct	Fernando Mayer hará levantamiento muebles existentes.	P	Fernando Mayer	
C10	18-Oct	K+N solicita no incorporar en el proyecto color azul oscuro de oficinas en Bueos Aires.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Martes 19-10-10	Inicio 16:00	A definir	Duración
LUGAR	Edificio SCL, 5to piso.			
TIPO	Reunión de Especificaciones IT			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Loreto Chavez – Arq. Claudia Mora			
CLIENTE	Ángelo Toledo			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.