
GE

Obra: GE edificio DOT

MINUTA DE REUNION

p/ GE: Oscar Rieveling , Fernando Leon, Juan Diego Lazzaro

p/ CONTRACT: Santiago Díez, Natalia Grau, Nestor Sisto, María Fernanda Perez, Valeria Vaegs.

Reunión: Conferencia telefónica Fecha: 07/09/2011

- GE enviará contrato modelo a contract.
- Los abogados de GE y los de Contract entrarán en contacto para cerrar el contrato
- GE informa que durante el periodo entre 15 de diciembre y 15 de enero no se podrán realizar tareas que involucren Sistemas.
- Por lo antes expuesto Contract deberá revisar el cronograma y enviar uno nuevo a GE, detallando las tareas críticas.
- GE enviara el plano de estructuras del edificio para que Contract pueda verificar y desarrollar el proyecto de escalera.
- GE enviará las especificaciones de estándares de alfombra. Contract contactará proveedores locales.
- Contact averiguará el modo de hacer el ingreso de los planos municipales, se compromete a realizarlos dentro de la normativa vigente y manteniendo informado a GE.
- GE enviará a Contract los datos de la abogada local. A ella se la deberá tener informada de todo lo que tenga que ver con trámites municipales.
- Se realizará una reunión (telefónica) de proyecto semanal todos los días martes a las 14hs (Argentina).