

BOWIE

Obra: Nuevas Oficinas y Showroom

MINUTA DE REUNION N° 5

p/ BOWIE: Alberto, Marina y Rosana Baraldo

p/ CONTRACT: Valentina Supán – Guillermo Funes – Maria Jimena Tabernero

Reunión: Oficinas Bowie

Fecha: 09/11/2011

TEMAS TRATADOS:

- FACHADA: BOWIE solicita la colocación de una tela Mesh con imagen impresa de montañas, sin el logo y sin las marcas que se comercializan. La misma se cotizo en el presupuesto de obra original, considerándose como OPCIONAL. Ver rubro 32 Gráfica y Señalización, ítem 32.03. En caso de aceptarse la misma se presentara un nuevo presupuesto de Economías y Demasías, donde se incluya la tela y se descuenten los trabajos de mano de obra para la aplicación del revoque especial Súper Iggam, cotizados en el presupuesto de obra original (Ver rubro 4 Albañilería, ítem 4.14).

BOWIE solicita que se ubique el logo sobre la fachada de manera que no quede accesible al peatón, siguiendo la línea de la puerta de acceso. Considerar un material que copie al acero inoxidable.

BOWIE solicita que se coloquen rejas por delante de las ventanas de la planta alta, imitando la situación de las rejas en las ventanas existentes de las actuales oficinas. Este es un trabajo no cotizado.

- CONTRACT indica, en base a los cambios solicitados y a los nuevos trabajos contratados, la nueva fecha de entrega provisoria de la obra, siendo esta el día 10 de enero de 2012. Con anterioridad a ésta fecha, aproximadamente el día 10 de diciembre de 2011, se entregara el depósito ubicado en la planta baja, incluyéndose el acceso vehicular.

- Se presentan los presupuestos de los nuevos trabajos solicitados. Se adjunta a la siguiente Minuta una planilla de resumen de los mismos y los Anexos correspondientes.

- CONTRACT presento los planos del equipamiento especial para el Showroom. Se realizaron, de común acuerdo, algunos cambios. Los planos actualizados se presentaran en el transcurso de la semana.