

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 15-12-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Oficinas Marsh piso 12			
TIPO	Reunión de Kick off , Definiciones finales de Mobiliario Privados y Entrega de Piso 6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Coordinación inicio de Obra y Entrega de piso 6.
TEMAS A TRATAR	A. Reunión de kick Off B. Definiciones finales mobiliario privados C. Entrega del Piso 6

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Reunión de kick Off					
A1	15-dic	<u>Estacionamientos y Bodegas:</u> - Cliente informa de asignación de bodega 402 para obra y 2 estacionamientos 357D-358D.	I	Beatriz Klemp Andres Flores	15-dic
A2	15-dic	<u>Empalme Eléctrico:</u> - Cliente solicita coordinar gestión con Chilectra para empalme eléctrico. Dow debe informar consumo eléctrico y Consorcio debe autorizar a Contract para gestión. - Se debe entregar presupuesto de empalme a Consorcio.	P	Mauricio Garrido Ignacia Barros	diciembre

A3	15-dic	<u>CCTV y Control de Acceso:</u> - Cliente solicita cotización para cctv y control de acceso para piso 12 y 13. - Se debe eliminar del ppto la impresora del control de acceso. - Cliente solicita cotizar tarjetas de impresión. - Garantías del proveedor - Capacidad de cámaras - Descuento por los 3 pisos	P	Mauricio Garrido	diciembre
A4	15-dic	<u>Asesoría:</u> Comunicación Positiva del Cambio - Cliente solicita información y cotización de comunicación positiva del cambio.	P	Ignacia Barros	diciembre
B. Definiciones finales mobiliario privados					
B1	15-dic	<u>Privados:</u> - Cliente define privado con escritorio recto con cajonera y mueble aéreo en color blanco. - Escritorio con chapa Grey Oak - Puertas con chapa Grey Oak	I	Beatriz Klemp Andres Flores	diciembre
C. Entrega de Piso 6					
C1	15-dic	<u>Retiro de escombros:</u> - La entrega del piso se define para el 16 de diciembre, dado que el retiro de escombros no se había realizado. Retiro de alfombra, cielo, equipos de clima y luminarias.	I	Mauricio Garrido	16- dic
C2	15-dic	<u>Puertas de Emergencia:</u> - Se solicita a cliente gestionar autorización de clausura de puerta de emergencia de Dow durante el proceso de obra. Esto como condición para el inicio de la misma.	I	Beatriz Klemp Andres Flores	16- dic
C3	15-dic	<u>Inicio de Obra:</u> - Se estima inicio de obra para 16 de diciembre, fecha sujeta a tema de puertas de emergencia.	I	Mauricio Garrido	16- dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-Diciembre			
LUGAR	Vespucio 100 piso 12			
TIPO	Reunión de Presentación de Comunicación Positiva del Cambio			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.