

INFORME DE REUNIÓN

Nº 16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 29-12-11	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 7 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 3. Mariano Moreno (Arquitecto Proyectista)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO) 2. Soledad Mellibosky (Cliente) 3. Fernando Cubillos (Cliente)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	22-Dic	<u>CCTV:</u> - Proveedor de Entel debe coordinarse con Director de obra para programar ingreso de instalación de CCTV en la obra.	I	Claudio Zuñiga	05-Dic
A2	22-Dic	<u>Instalación de red de sprinklers:</u> - Se espera información del proyecto por parte del edificio.	P	Claudio Zuñiga	05-Ene

A3	29-Dic	<u>Sector de niños:</u> - Se define para esta área comprar mesa Campfire Paper Table y 4 pouf.	I	Claudio Zuñiga	05- Ene
A4	29-Dic	<u>Mesa de experiencia:</u> - Se debe enviar planos de la mesa a Matias Leon para revisar información de fabricación. Este proceso puede afectar la fecha de entrega y costo del mueble.	I	Mariano Moreno	05- Ene
A5	29-Dic	<u>Mesas Salas de Cierre:</u> - Cliente debe elegir una de las tres propuestas de mesas para sala de cierre. Se requiere urgente esta información dado que la mesa ya está fuera de plazo de entrega por tiempo de fabricación.	P	Cliente	02- Ene
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	29-Dic	<u>Obra:</u> - La obra se encuentra en etapa final de cielos, e instalación de cristales.	I	Claudio Zuñiga	05- Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	05-01-12	INICIO 11:30	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO	Visita a obra Nº 8			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno			
CLIENTE	1. Fernando Cubillos 2. Soledad Mellibosky			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.