

## INFORME DE REUNIÓN

Nº15

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                                                |              |               |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | DEFONTANA                                                                                                      |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM                                                                                 |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 02-05-12                                                                                                 | Inicio 16:30 | Termino 19:00 |  |
| LUGAR      | Piso 41, Titanium                                                                                              |              |               |  |
| TIPO       | Reunión de Obra N°10                                                                                           |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                                                |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Arq. Claudia Mora<br>2. Arq. Matías Torres<br>3. Arq. Loreto Chávez<br>4. Gte. Adm. y Fin. Juan Carlos Moya |              |               |  |
| DEFONTANA  | 1. Rodrigo Moraga                                                                                              |              |               |  |
| SENCORP    | 1. Cristián Leiva                                                                                              |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Reunión de Obra Nº10                |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | <b>A.-</b> Recorrer la obra         |
|                            | <b>B.-</b> Partidas por entregar    |
|                            | <b>C.-</b> Definiciones generales   |
|                            | <b>C.-</b> Requerimientos generales |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**      RESUELTO: **R**      PENDIENTE: **P**      INFORMATIVO: **I**      PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA | FECHA ORIGINAL | DETALLE | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|------|----------------|---------|--------|-------------|---------------|
|------|----------------|---------|--------|-------------|---------------|

|                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |  |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>A.-Recorrer la obra</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |  |
| <b>A1</b>                          | 02-May | o Se recorre la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I | Contract             |  |
| <b>B.-Partidas por entregar</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |  |
| <b>B1</b>                          | 02-May | o Luminaria llega mañana jueves, se instalaría el mismo día.                                                                                                                                                                                                                                                                        | P | Contract             |  |
| <b>B2</b>                          | 02-May | o O.C por termostatos aun no ha llegado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P | Defontana            |  |
| <b>B3</b>                          | 02-May | o Pintura debiese terminar mañana 03 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P | Contract             |  |
| <b>B4</b>                          | 02-May | o Aun falta instalar guardapolvos, posterior a instalación se verán si hay detalles, Contract analizara si es factible sacar los detalles antes o después de la entrega provisoria.                                                                                                                                                 | P | Contract             |  |
| <b>C.-Definiciones generales</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |  |
| <b>C1</b>                          | 02-May | o Tablero eléctrico: Asencorp asume responsabilidad por direcciones de proyectista eléctrico en tablero. Contract dio su opinión sobre decisión de dejar un solo tablero.<br>o Tablero actual se entrego con 125ª, contract sugiere por puntos del proyecto uno de 75ª.                                                             | I | Defontana / Asencorp |  |
| <b>C2</b>                          | 02-May | o Porcelanato: Atika informo que producto comprado (establecido en EETT), bien con una curvatura normal dentro de la norma.<br>o Cristian Leiva hablara con su contacto en Atika para ver solución del piso.<br>o Identificar cuales palmetas son las que habría que cambiar, esto se levantara el día lunes en entrega provisoria. | P | Contract / Asencorp  |  |
| <b>D.-Requerimientos generales</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |  |
| <b>D1</b>                          | 02-May | o Asencorp informa su preocupación por baño ocupado por personal de obra.<br>o Contract informa que ese baño será entregado en condiciones óptimas para su uso.                                                                                                                                                                     | I | Asencorp / Contract  |  |
| <b>D2</b>                          | 02-May | o Fecha de entrega provisoria será al final lunes 7 de abril a las 10:30hrs.                                                                                                                                                                                                                                                        | I | Contract             |  |
| <b>D3</b>                          | 02-May | o El día martes 8 de mayo a las 16:00hrs se revisara el cuadro, el lunes se confirmara día y hora.                                                                                                                                                                                                                                  | P | Contract             |  |

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| <b>D4</b> | 02-May | o Algunas observaciones importantes para tener presente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canterías bien pintadas y sin agujeros en las esquinas.</li> <li>• Fijarse en los sellos de los cristales.</li> <li>• Pintura arriba de bandejas en losa.</li> <li>• Cristales deben quedar embutidos por lo menos 1cm hacia el interior del perfil.</li> <li>• El criterio para la instalación de los perfiles de cristales y guardapolvos es que el remate no quede en el centro y no tener tramos más chico que 50cms.</li> </ul> | I | Contract |  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                               |               |                |                   |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| FECHA      | 07-05-12                                      | Inicio: 10:30 | Termino: 12:30 | Duración: 2 horas |
| LUGAR      | Piso 41, Titanium                             |               |                |                   |
| TIPO       | Entrega provisoria                            |               |                |                   |
| TABLA      |                                               |               |                |                   |
| ASISTENTES |                                               |               |                |                   |
| CONTRACT   | Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres |               |                |                   |
| DEFONTANA  | Rodrigo Moraga                                |               |                |                   |
| SENCORP    | Cristián Leiva                                |               |                |                   |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*