

14 06 12

REUNIÓN DE OBRA N° 4

- ASISTENTES CONTRAT

1. MAURICIO GARRIDO
2. MARIALO MORENO
3. IONACIA BARROS

- ASISTENTES TRANS

1. MAURICIO MONTEBUENA.

• ILLUMINACIÓN — PL

SE INFORMA AL CUENTE QUE EL MODELO DE PL CONTADO EL PRESUPUESTO DE OBRA NO ESTÁ DISPONIBLE.

SE PROPONE USAR PL REDONDO EN SU REEMPLAZO.

EL COSTO DE ESTE CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN SERÁ ASUMIDO POR CONTRAT.

SE DEBE GUARDAR FICHA DE PRODUCTO AL CUENTE.

- PRIVADO BELENCIA.

- SE EFECTUO MODIFICACIÓN
EL TARIQUE DE PRIVADO
DE ACUERDO A SOLICITUD
DEL CUENTE. (PPTO ADIC III)

- PLAZO DE ENTREGA DE OBRA.

EL DIA LUNES 18 DE JUNIO
SE INFORMARA A CUENTE
LA FECHA DEFINITIVA
DE ENTREGA DE OBRA.
DE EXISTIR ATRASOS SE
INFORMARA EN ESA INSTANCIA.

Juan Carlos W.

Mexambour