

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	5. Recepción
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 9 Obra
Fecha	21-12-2012	Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 17:00
Lugar:	Obra	Reunion de seguimiento
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Cristian Knaack, Daniel Rosende, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Pamela Palma, Ralf Striecke

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Presupuesto adicional II	Se presento adicional II, queda en evaluacion por el cliente. El cliente solicita revisar ppunto 1.01 y 1.02.
Proceso	General	General	Carpeta Municipal	El cliente informa que la carpeta esta para firma del representante legal. Se estima que la entregara 28 de diciembre.
Proyecto	General	General	Grafica pantallas	Enviar pdf con ubicación de graficas y alternativas de diseño,
Proyecto	Mobiliario	privados	Privado Daniel Rosende	Cliente Aprueba ubicación de propuesta para privado.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Sala de Reunion	Considerar microfono para sala de reunion de 4 cables stereo.
Proyecto	Mobiliario	General	Pasacables de open plan	Se debe definir ubicación de pasacables en open plan centro de cubierta.
Proyecto	Obras Civiles	privados	Privado Daniel Rpsende	Se debe programar aislacion para provado en union a sala de reunion.
Proyecto	General	General	Entrega provisoria de Obra	Cliente indica disponibilidad para fecha de entrega de Obra para 04-01-13

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	28-12-2012	Desde: 15:00	Hasta: 17:00
Lugar:	Obra		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.