

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7235A- Recsa OL1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 6	Reunión de avance de obra
Fecha	07-05-2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Carlos Guevara, Claudio Zúñiga, Cristian Valdivia, Ignacia Barros, Natalia Solar, Santiago Cummins

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Acceso y puertas de salida	Cliente solicita propuesta de gráfica para puertas de acceso y salida. Se deben presentar 3 alternativas.
Proceso	Seguridad y control acceso	General	Sistema de Alarma	El cliente debe especificar tipo de sistema que se implementará en nuevas oficinas. Por posibles canalizaciones y coordinaciones.
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Logo corporativo	Se espera definición para terminación de logo de recepción. Se debe informar a más tardar el 14-05-13.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Graficas films	Se debe presentar propuesta de films para cristales en próxima reunión de obra.
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - Avance general en especialidades. - Preparación de muros y cielos para pintura. - Se instalaron cristales.
Proceso	General	open plan	Modificación de layout	Cliente solicita propuesta para puesto de trabajo de jefatura adicional.
Proceso	Mobiliario	General	Sillas	Se debe enviar propuesta de silla a Santiago C. y mobiliario especificado. Gestionar muestra de silla zeus con apoya cabeza a Cristián Valdivia.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	General	Presentar propuestas	Natalia Solar	Presentra graficas gcales de films para cristales.	14-05-2013
Mobiliario	General	Validar sillas	Ignacia Barros	Enviar propuesta de sillas a Santiago C.	08-05-2013
Mobiliario	General	Validar sillas	Natalia Solar	Gestionar envio de muestra de silla Zeus	07-05-2013
General	General	Modificación de Layout	Natalia Solar	Se debe presentar propuesta para modificacion de puesto de jefatura en open plan.	14-05-2013

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.